

高速道路の整備状況



九州中央自動車道（九州横断自動車道延岡線）



事業区間	熊本県					宮崎県							
	嘉島～山都通潤橋		山都通潤橋～清和	清和～蘇陽	蘇陽～五ヶ瀬東	五ヶ瀬東～高千穂	高千穂～雲海橋	雲海橋～平底	平底～蔵田	蔵田～延岡			
事業区間延長	23.0km		10.3km	約5km	7.9km		9.2km	3.3km	5.1km		約18km	13.1km	
IC間延長	1.8km	10.8km			10.4km	4.0km			3.9km	4.2km		3.7km	2.8km
計画段階評価			完了		完了					-			
事業化	H10年度		R4年度 国道218号 矢部清和道路	-	R2年度 国道218号 蘇陽五ヶ瀬道路	H30年度 国道218号 五ヶ瀬高千穂道路	R3年度 国道218号 高千穂雲海橋道路	H20年度 国道218号 高千穂日之影道路		-	H8年度 国道218号 北方延岡道路		
設計	完了	調査・設計	調査・設計	-	調査・設計	調査・設計	調査・設計	完了	-	完了			
用地買収進捗率(%)	完了		0%	-	1%	32%	0%	完了	-	完了			
工事着手年度	H17年度		-	-	-	R3年度	-	H25年度	-	H21年度	H13年度		
事業進捗率(%)	97%		1%	-	5%	10%	2%	完了	-	完了			
開通	H26.3.22	H30.12.16	R5年度予定	-	-	-	-	H30.11.11	R3.8.21	-	H27.4.29	H20.4.26	H18.2.18
	暫定2車線										暫定2車線		

東九州自動車道（清武～日南～串間～志布志）



事業区間	宮崎県					鹿児島県			
	清武～日南北郷		日南北郷～日南東郷	日南東郷～油津	油津～南郷	南郷～奈留	奈留～夏井	夏井～志布志	
事業区間延長	19.0km		9.0km	3.2km	6.4km	約13km	14.1km		3.7km
IC間延長	1.2km	17.8km					9.7km	4.4km	
計画段階評価			完了						
事業化	H10年度		H15年度	H28年度 国道220号 日南・志布志道路	H31年度 国道220号 油津・夏井道路	-	H31年度 国道220号 油津・夏井道路	H28年度 国道220号 日南・志布志道路	
設計	完了	調査・設計	完了	調査・設計	調査・設計	-	調査・設計	調査・設計	
用地買収進捗率(%)	完了		完了	買収中 92%	15%	-	15%	買収中 92%	
工事着手年度	H17年度		H18年度	R1年度	R4年度	-	R4年度	R1年度	
事業進捗率(%)	96%		完了	57%	6%	-	6%	57%	
開通	H25.3.23	R5.3.25	H30.3.11	-	-	-	-	-	
	暫定2車線		暫定2車線	暫定2車線					

【凡例】

高速自動車国道		高速自動車国道に並行する一般国道の自動車専用道路	
■	開通区間（有料道路方式）	■	開通区間
■	開通区間（新直轄方式）	▨	事業中区間
▨	事業中区間（新直轄方式）	□	未事業化区間

※用地買収・事業進捗率は令和5年3月31日時点
 ※工事進捗率は、事業費ベース
 ※各延長・各進捗率は概数
 ※国道220号日南・志布志道路の各進捗率は2区間の合計
 国道220号油津・夏井道路の各進捗率は2区間の合計
 ※インターチェンジについては仮称を含む
 ※IC間及び未事業化区間の延長は高速道対策局調べ