

県立宮崎病院改築事業

1 事業の目的

改築後35年が経過した施設の老朽化・狭隘化により、医療機能の提供に支障をきたしていることや、災害対応機能の充実といった様々な課題を改善し、診療機能の向上を図るため、新病院を整備する。

2 事業の概要

(1) 建築概要（現病院、新病院比較表）

項目		現病院	新病院	単位	増減	備考
階数		地下1階、 地上10階、 塔屋1階	地上8階、 塔屋1階			
構造		鉄骨鉄筋 コンクリート造	鉄骨造 (免震構造)			
延床 面積	病院本館	40,378	47,609	m ²	7,231	
	精神医療C	3,385	3,385	m ²	0	1種感染、研修棟
	附属棟	1,849	1,632	m ²	△ 217	休憩室等
	備蓄倉庫	338	338	m ²	0	
	その他	108	0	m ²	△ 108	ゴミ置場、休憩室
	計	46,058	52,964	m ²	6,906	
病床数		535	490	床	△ 45	
1床当たり面積		86	108	m ²	22	
駐車場	平面	475	300	台	△ 175	
	立体	0	297	台	297	
	計	475	597	台	122	

(2) 総事業費

約340億円

※基本設計完了時の390億円から50億円の縮減を図ったところ。

3 事業の経緯

平成24年度 既存改修から全面改築までの案を提示
 平成25年度 概算事業費及び現在地での整備の方針を提示
 平成26年度 整備方針の決定を受け、基本構想案を提示
 平成27年度 基本設計に着手
 平成28年度 基本設計完了
 平成29年度 実施設計に着手
 平成30年度 実施設計完了、本体工事の契約締結
 令和元年度 本体工事着工、昇降機設備工事の発注

4 今後の予定

令和3年9月 新県立宮崎病院建設工事の完了
 令和4年1月 新病院の開院、現病院の解体工事等に着手
 令和5年4月 新病院グランドオープン

県立宮崎病院改築事業における現在のコスト縮減状況

(億円、税込)

	基本設計 完了時 H28.10 (A)	H30当初 (B)	実施設計完了 (C)	増減 (C-A)	見込み R元.5 (D)	増減 (D-A)
準備工事等						
設計費	9.8	10.7	11.0	+ 1.2	9.8	±0.0
立体駐車場工事費						
仮設・道路改築工事費						
本体工事等						
設計費、工事監理、CM業務等	277.6	244.5	241.4	▲ 36.2	234.9	▲ 42.7
本体工事費						
外構工事費						
付帯工事等						
設計費	28.9	21.0	21.1	▲ 7.8	21.1	▲ 7.8
改修工事費						
解体工事費						
負担金等						
工事費	316.3	276.2	273.5	▲ 42.8	265.8	▲ 50.5

※改修工事、解体工事は未設計

医療機器整備費	65.2	65.2	65.2	±0	65.2	±0
その他費用(開院支援等)	8.5	8.5	8.5	±0	8.5	±0
医療機器整備等	73.7	73.7	73.7	±0	73.7	±0

総事業費	390.0	349.9	347.2	▲ 42.8	339.5	▲ 50.5
うち医療機器整備費を除く事業費	324.8	284.7	282.0		274.3	

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

県立宮崎病院整備スケジュール

