

令和7年度

高等特別支援学校建設工事に伴う仮設校舎賃貸借

設 計 書

宮崎県教育庁特別支援教育課

- | | |
|---------|---|
| 1. 工事名称 | <u>高等特別支援学校建設工事に伴う仮設校舎賃貸借</u> |
| 2. 工事場所 | <u>宮崎市大字島之内2100番地</u> |
| 3. 設置期間 | <u>契約の日から令和7年8月19日まで</u> |
| 4. 使用期間 | <u>令和7年8月20日から令和9年2月12日まで</u> |
| 5. 撤去期間 | <u>令和9年2月13日から令和9年3月19日まで</u> |
| 6. 工事範囲 | <u>本設計図書に記載する事項及びこれに付随する説明事項の範囲とする。</u> |
| 7. 工事概要 | <u>高等特別支援学校仮設校舎 S造平家建 延べ面積410.66㎡、</u>
<u>渡り廊下 建築面積74.15㎡</u>
<u>上記に係る建設工事、リース、解体工事</u> |
| 6. 工事仕様 | <u>国土交通省大臣官房官庁営繕部監修</u>
<u>公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版</u>
<u>公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版</u>
<u>公共建築改修工事標準仕様書(電気工事編)令和4年版</u>
<u>公共建築改修工事標準仕様書(機械工事編)令和4年版</u>
<u>建築物解体工事共通仕様書(平成31年度版)</u> |
| 7. 工事金額 | <u>一 金 円也</u> |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

I 仮設校舎（実習棟1）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 直接仮設		1	式		
計					
2. 基礎・土工事		1	式		
計					
3. 本体（リース料）		1	式		
計					
4. 鉄骨		1	式		
計					
5. 内装		1	式		
計					
6. 解体工事		1	式		
計					
7. 備品（リース）		1	式		
計					
8. エアコン（リース）		1	式		
計					
9. 電気設備工事		1	式		
計					
10. 給排水衛生設備工事		1	式		
計					

[illegible]

[illegible]

IV外構

[illegible]

I 仮設校舎（実習棟1）						
1. 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地縄張り		1	式		20,000	見積単価
遣方		1	式		40,000	見積単価
墨出し		1	式		100,000	見積単価
墨出し		1	式		40,000	見積単価
外部足場		1	式		128,000	見積単価
水平安全ネット		167	m ²	330		見積単価
内部足場		103	m ²	320		見積単価
養生費	基礎	167	m ²	270		見積単価
養生費	内装	167	m ²	270		見積単価
美装費		167	m ²	410		見積単価
仮設材運搬費		167	m ²	680		見積単価
発生材処分費		1	式		75,000	見積単価
仮設事務所整備費		1	式		120,000	以下項目は実習棟1、2及び 渡り廊下に係る事項 見積単価
同備品		1	式		120,000	見積単価
仮設便所	大小手洗い	1	式		65,000	見積単価
仮設電気	校内引込	1	式		133,000	見積単価
仮設水道	校内引込	1	式		133,000	見積単価
仮設電気	使用料	1	式		53,300	見積単価
仮設水道	使用料	1	式		13,300	見積単価
仮囲い	H=1,800	210	m	4,000		見積単価

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

I 仮設校舎（実習棟1）						
7. 備品（リース）						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
更衣ロッカー	2人用	1	台	18,000		見積単価
物品棚	天地5段	28	台	10,000		見積単価
掲示板		1	台	25,000		見積単価
2槽シンク		2	台	65,000		見積単価
下駄箱	9人用	2	台	25,000		見積単価
引き違い書庫	スチール戸	2	台	15,000		見積単価
引き違い書庫	ガラス戸	5	台	18,000		見積単価
清掃ロッカー		6	台	15,000		見積単価
全槽シンク		6	台	65,000		見積単価
無地白板	900*1800	1	台	15,000		見積単価
両面回転移動白板		2	台	20,000		見積単価
ハイカウンター（ネ）W18		1	台	40,000		見積単価
保管庫	スチール戸	5	台	10,000		見積単価
納入運搬費		1	式		188,000	見積単価
引き取り運搬費		1	式		188,000	見積単価
計						

I 仮設校舎（実習棟1）						
8. エアコン（リース）						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
エアコン壁掛型	2.8kw	1	台	130,000		見積単価
取付費	壁掛型 2.8kw	1	台	28,000		見積単価
撤去費	壁掛型 2.8kw	1	台	13,000		見積単価
エアコン壁掛型	2馬力 新冷媒	1	台	100,000		見積単価
取付費	壁掛型 2馬力	1	台	44,000		見積単価
撤去費	壁掛型 2馬力	1	台	15,000		見積単価
エアコン天吊型	4馬力 新冷媒	2	台	170,000		見積単価
取付費	壁掛型 4馬力	2	台	90,000		見積単価
撤去費	壁掛型 4馬力	2	台	25,000		見積単価
エアコン天吊型	5馬力 新冷媒	3	台	190,000		見積単価
取付費	壁掛型 5馬力	3	台	90,000		見積単価
撤去費	壁掛型 5馬力	3	台	25,000		見積単価
エアコン天吊型	6馬力 新冷媒	2	台	220,000		見積単価
取付費	壁掛型 6馬力	2	台	90,000		見積単価
撤去費	壁掛型 6馬力	2	台	25,000		見積単価
消耗品		1	式		25,000	見積単価
納入運搬費		1	式		75,000	見積単価
引き取り運搬費		1	式		75,000	見積単価
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ⅱ 仮設校舎（実習棟 2）						
2. 基礎・土工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
布基礎	FG1	112	m	22,000		見積単価
渡り廊下基礎	W170*H450	46.8	m	14,600		見積単価
盛り土	H=130	199	m ²	470		見積単価
防湿シート	ポリエチレンシート t=0.15	339	m ²	160		見積単価
躯体・土間縁切り処理		68.7	m	470		見積単価
ワイヤーメッシュ	6Φ-150*150	339	m ²	950		見積単価
土間コンクリート	t=120 砕石t=100	339	m ²	5,240		見積単価
外部ポーチスA・B接続部	2700*28875 t=120 砕石t=100	1	か所	917,000		見積単価
外部ポーチス	1200*9900 t=120 砕石t=100	1	か所	199,000		見積単価
外部ポーチス	2700*3600 t=120 砕石t=100	1	か所	139,000		見積単価
コンクリート打設	小型ポンプ車（10 t 未満）	4	回	192,000		見積単価
コンクリート打設	小型ポンプ車（10 t 未満） ポンプ車セッティング費用	1	回	159,000		見積単価
コンクリート打設	圧送費	52	m ³	820		見積単価
コンクリート打設	配管料	1	回	18,600		見積単価
重機回送費	4 t	1	式		47,100	見積単価
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]