

令和2年発生災害 第3次査定決定概要一覽

宮崎県

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村 工事	位置	路河川名等		決定概要																										
								復旧延長	左岸・右岸			概要1		概要2		概要3		概要4		概要5														
2年災	3次	21	宮崎土木事務所	県工事	佐土原町	西上那珂	二級河川	石崎川水系	下村川	9.0	m				右岸	9.0	m	ブロック積(河直裏無)	38.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.4	m <sup>3</sup>	雑工(じゃかご工)	25.0	m	切土工	145.0	m <sup>3</sup>	盛土工	3.6	m <sup>3</sup>		
2年災	3次	22	串間土木事務所	県工事	串間市	大字南方	一般県道	都井西方線		8.0	m							ブロック積 道直裏有	14.0	m <sup>2</sup>	コンクリート擁壁H<3m	1.1	m <sup>3</sup>	ガードレール基礎工	8.0	m	舗装版取壊工(As) 人力	3.7	m <sup>3</sup>	アスファルト舗装	6.1	m <sup>2</sup>		
2年災	3次	23	都城土木事務所	県工事	都城市	高崎町江平	一般河川	大淀川水系	木下川	30.0	m	左岸	30.0	m				ブロック積	132.0	m <sup>2</sup>	コンクリート擁壁	2.4	m <sup>3</sup>	張芝工	16.0	m <sup>2</sup>	構造物取壊工	0.5	m <sup>3</sup>	雑工(すりつけ工)	1.0	式		
2年災	3次	29	高岡土木事務所	県工事	綾町	大字南俣	一般県道	高岡綾線		10.0	m							かご砕工	60.0	m <sup>2</sup>	人工張芝工	31.0	m <sup>2</sup>	雑工(すりつけ工)	1.0	式								
2年災	3次	30	宮崎土木事務所	市町村工事	佐土原町	上田島	1級市道	那珂東春田線		9.0	m							現場吹付法砕工	66.0	m <sup>2</sup>	切土工	13.0	m <sup>3</sup>	排水工	7.2	m	小口止工	1.2	m <sup>3</sup>	大型土のう撤去工	25.0	袋		
2年災	3次	31	宮崎土木事務所	市町村工事	佐土原町	上田島	一般市道	新町東野久尾線		10.0	m							切土工	29.0	m <sup>3</sup>	現場吹付法砕工	156.1	m <sup>2</sup>											
2年災	3次	32	高岡土木事務所	市町村工事	高岡町	浦之名	一般市道	田平二反野原線		18.0	m							モル吹付 8cm	134.0	m <sup>2</sup>	モルタル吹付取壊工	75.0	m <sup>2</sup>	舗装版取壊工	0.0	m <sup>3</sup>	U形側溝取壊し	1.8	m	U形側溝設置	1.8	m		
2年災	3次	33	高岡土木事務所	市町村工事	高岡町	五町	一般市道	田中南2号線		3.0	m							ブロック積	9.9	m <sup>2</sup>	小口止工	1.0	基	MK側溝(300A)布設替	4.0	m	アスファルト舗装	2.0	m <sup>2</sup>	雑工(取付工)	1.0	式		
2年災	3次	34	高岡土木事務所	市町村工事	高岡町	浦之名	1級市道	田ノ平瀬越線		7.0	m							吹付砕工	135.9	m <sup>2</sup>	枠内モルタル吹付工	60.0	m <sup>2</sup>	ラス張工	87.0	m <sup>2</sup>	掘削	8.6	m <sup>3</sup>	伐木・除根	7.0	m <sup>2</sup>		
2年災	3次	38	串間土木事務所	市町村工事	串間市	本城	普通河川	本城川水系	居城田川	12.0	m			右岸	12.0	m		ブロック積 河直裏無	29.0	m <sup>2</sup>	小口止工	1.2	m <sup>3</sup>	雑工(すりつけ工)	1.0	式	締切排水工	1.0	箇所	土のう締切工	3.0	m <sup>2</sup>		
2年災	3次	39	串間土木事務所	市町村工事	串間市	本城	普通河川	本城川水系	遍保ヶ野川	20.0	m			右岸	20.0	m		ブロック積 河直裏無	80.0	m <sup>2</sup>	側溝布設替(BF300)	20.0	m	締切排水工	1.0	箇所	構造物取壊し工	22.0	m <sup>3</sup>	土のう締切工	2.0	m <sup>2</sup>		
2年災	3次	41	小林土木事務所	市町村工事	野尻町	紙屋字新村	一般市道	秋社新村線		8.0	m							ブロック積工(道直裏有)	29.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	雑工(取付工)	1.0	式	擁壁工	0.9	m <sup>3</sup>	張コンクリート工	5.1	m <sup>2</sup>		
2年災	3次	42	小林土木事務所	市町村工事	野尻町	紙屋字寺原	一般市道	野尻湖ダム線		7.5	m							かご工(多段積)	30.0	m	防護柵工(縦木φ150)	7.5	m	コンクリート構造物取壊し工	0.1	m <sup>3</sup>								
2年災	3次	43	小林土木事務所	市町村工事	野尻町	東麓字天ヶ谷	一般市道	天ヶ谷平木場線		12.0	m							かご工(多段積)	37.0	m	法面整形工	46.0	m <sup>2</sup>	人工張芝	46.0	m <sup>2</sup>	盛土工	71.0	m <sup>3</sup>					
2年災	3次	44	小林土木事務所	市町村工事	野尻町	東麓字境別府	一般市道	野尻湖ダム線		15.0	m							モル吹付 8cm	574.0	m <sup>2</sup>	防護柵工(縦木φ150)	15.0	m	撤去工(植生マット)	81.0	m <sup>2</sup>								
2年災	3次	52	高岡土木事務所	市町村工事	綾町	大字南俣	1級町道	南麓竹野線		24.0	m							土工	1.0	式	ブロック積工	62.0	m <sup>2</sup>	舗装版破砕工(As)	4.7	m <sup>2</sup>	アスファルト舗装工	12.0	m <sup>2</sup>	ガードレール基礎工	24.0	m		
2年災	3次	53	高岡土木事務所	市町村工事	綾町	大字南俣	2級町道	四枝尾立線		11.0	m							土工	1.0	式	ブロック積工	29.0	m <sup>2</sup>	舗装版破砕工(As)	2.7	m <sup>2</sup>	アスファルト舗装工	6.2	m <sup>2</sup>	ガードレール基礎工	1.0	式		
2年災	3次	89	都城土木事務所	県工事	都城市	山田町山田	一般河川	大淀川水系	木之川内川	12.0	m	左岸	12.0	m				ブロック積	63.0	m <sup>2</sup>	コンクリート擁壁	3.1	m <sup>3</sup>	張芝工	18.0	m <sup>2</sup>	構造物取壊工	17.0	m <sup>3</sup>	大型土のう工	40.0	袋		
2年災	3次	92	都城土木事務所	県工事	都城市	山田町山田	一般河川	大淀川水系	山田川	18.0	m			右岸	18.0	m		ブロック積	67.0	m <sup>2</sup>	コンクリート擁壁	2.0	m <sup>3</sup>	張芝工	19.0	m <sup>2</sup>	雑工(すりつけ工)	1.0	式	仮締切排水工	1.0	箇所		