



令和2年発生災害 第4次査定決定概要一覽

宮崎県

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村 工事	位置	路河川名等	決定概要																													
							復旧延長	左岸・右岸		概要1		概要2		概要3		概要4		概要5																		
2年災	4次	140	西都土木事務所	県工事	西米良村	大字村所	二級河川	一ツ瀬川水系	板谷川		40.0	m				右岸	40.0	m	ブロック張	353.0	m <sup>2</sup>	ふとんかご工	80.0	m	根固ブロック3.0t	78.0	個	構造物取壊工	153.0	m <sup>3</sup>	工事用道路	196.2	m			
2年災	4次	142	西都土木事務所	県工事	西米良村	大字板谷	二級河川	一ツ瀬川水系	鶴瀬谷川		63.5	m	左岸	63.5	m				ブロック積	351.0	m <sup>2</sup>	構造物取壊工	30.0	m <sup>3</sup>	工事用道路	95.8	m	大型土のう工	67.0	袋	仮締切排水工	1.0	箇所			
2年災	4次	143	西都土木事務所	県工事	西米良村	大字板谷	二級河川	一ツ瀬川水系	板谷川		53.4	m	左岸	53.4	m				ブロック積	203.0	m <sup>2</sup>	張芝工	76.0	m <sup>2</sup>	根固ブロック3.0t	96.0	個	構造物取壊工	64.0	m <sup>3</sup>	工事用道路	125.0	m			
2年災	4次	144	西都土木事務所	県工事	西米良村	大字板谷	二級河川	一ツ瀬川水系	板谷川		102.2	m	左岸	102.2	m				ブロック積	406.0	m <sup>2</sup>	構造物取壊工	19.0	m <sup>3</sup>	仮締切排水工	1.0	箇所	工事用道路	201.0	m	汚濁防止フェンス	20.0	m			
2年災	4次	145	西都土木事務所	県工事	西米良村	大字板谷	二級河川	一ツ瀬川水系	鶴瀬谷川		41.8	m	左岸	18.9	m	右岸	25.0	m	ブロック積	100.0	m <sup>2</sup>	小口止工	3.0	基	根固ブロック2.0t	69.0	個	工事用道路(敷鉄板)	18.0	m	工事用道路(盛土)	98.9	m			
2年災	4次	146	西都土木事務所	県工事	西米良村	大字村所	二級河川	一ツ瀬川水系	板谷川		61.1	m	左岸	61.1	m				石積工	83.0	m <sup>2</sup>	構造物取壊工	15.0	m <sup>3</sup>	工事用道路	268.9	m	大型土のう工	97.0	袋	仮締切排水工	1.0	箇所			
2年災	4次	147	西都土木事務所	県工事	西米良村	大字板谷	二級河川	一ツ瀬川水系	板谷川		50.0	m				右岸	50.0	m	埋そく掘削	1,079.0	m <sup>3</sup>															
2年災	4次	149	西都土木事務所	県工事	西米良村	大字小川	一般県道	小川越野尾線			47.4	m							アスファルト舗装	188.0	m <sup>2</sup>	上層路盤工	188.0	m <sup>2</sup>	下層路盤工	188.0	m <sup>2</sup>	区画線工	94.8	m	舗装版取壊工	1.9	m <sup>3</sup>			
2年災	4次	150	西都土木事務所	県工事	西米良村	大字村所	一般国道	国道265号			8.8	m							ブロック積	41.0	m <sup>2</sup>	アスファルト舗装	6.6	m <sup>2</sup>	Grコン	8.8	m	雑工	1.0	式						
2年災	4次	151	西都土木事務所	県工事	西米良村	大字村所	一般国道	国道265号			7.8	m							ブロック積	36.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	ガードレール基礎工	7.8	m	Grコン	7.8	m	アスファルト舗装	5.8	m <sup>2</sup>			
2年災	4次	152	西都土木事務所	県工事	西米良村	大字小川	一般県道	小川越野尾線			100.5	m							アスファルト舗装	378.0	m <sup>2</sup>	上層路盤工	378.0	m <sup>2</sup>	下層路盤工	378.0	m <sup>2</sup>	区画線工	201.0	m	舗装版取壊工	8.0	m <sup>3</sup>			
2年災	4次	153	高鍋土木事務所	県工事	新富町	日置	二級河川	一ツ瀬川水系	日置川		96.0	m	左岸	96.0	m				ブロック積	河直裏有	446.0	m <sup>2</sup>	小口止工	4.7	m <sup>3</sup>	張芝工 野芝	92.0	m	構造物取壊工	230.0	m <sup>3</sup>	締切排水工	1.0	箇所		
2年災	4次	154	高鍋土木事務所	県工事	川南町	川南	二級河川	名貴川水系	名貴川		54.0	m				右岸	54.0	m	ブロック積	河川直裏	851.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	雑工(すり付け工)	1.0	式	工事用道路	28.5	m	大型土のう工	102.0	袋		
2年災	4次	155	高鍋土木事務所	県工事	新富町	大字新田	二級河川	一ツ瀬川水系	鬼付女川		139.3	m	左岸	116.7	m	右岸	95.3	m	ブロック積	河直裏無	288.0	m <sup>2</sup>	かごマット工(多段積式)	720.0	m <sup>2</sup>	小口止工	4.9	m <sup>3</sup>	帯工	1.0	基	張芝工 野芝	280.0	m		
2年災	4次	157	日向土木事務所	県工事	東郷町	山陰乙	二級河川	耳川水系	出口川		14.3	m	左岸	14.3	m				ブロック積	68.0	m <sup>2</sup>	小口止め工	2.0	基	仮締切排水工	1.0	箇所	工事用道路(敷鉄板)	42.0	m	大型土のう工	1.0	袋			
2年災	4次	158	日向土木事務所	県工事	日向市	塩見	二級河川	塩見川水系	奥野川		17.5	m				右岸	17.5	m	ブロック積	78.0	m <sup>2</sup>	小口止め工	2.0	基	構造物取壊し工	30.0	m <sup>3</sup>	工事用道路(盛土+敷砂利)	28.5	m	大型土のう工	19.0	袋			
2年災	4次	162	延岡土木事務所	県工事	延岡市	北川町川内名	一般県道	岩戸延岡線			9.0	m							大型ブロック	89.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	12.0	m <sup>2</sup>	路盤工	12.0	m <sup>2</sup>	Gr 処分	12.0	m			
2年災	4次	163	高岡土木事務所	市町村工事	高岡町	五町	一般市道	仁田尾宮行線			10.0	m							吹付砕工	140.8	m	枠内モルタル吹付工	59.0	m <sup>2</sup>	ラス張工	91.0	m	掘削	8.6	m <sup>3</sup>	伐木処分	0.4	t			
2年災	4次	164	高岡土木事務所	市町村工事	高岡町	浦之名	一般市道	田平久木野線			29.0	m							補強土壁工	59.0	m <sup>2</sup>	植生基材吹付工	221.0	m <sup>2</sup>	小口止工	1.0	基	アスファルト舗装	44.0	m <sup>2</sup>	ガードレール取替工	17.0	m			
2年災	4次	166	高岡土木事務所	市町村工事	高岡町	五町	一般市道	仁田尾宮行線			29.0	m							重力式擁壁	127.0	m <sup>3</sup>	落石防護柵設置工	28.0	m	植生基材吹付工	403.0	m <sup>2</sup>	U型側溝撤去・設置工	30.0	m	アスファルト舗装	9.0	m <sup>2</sup>			
2年災	4次	167	高岡土木事務所	市町村工事	高岡町	浦之名	一般市道	田平久木野線			28.0	m							ブロック積	92.0	m <sup>2</sup>	小口止工	4.0	基	雑工(取付工)	15.0	m <sup>2</sup>	大型土のう工	41.0	袋						
2年災	4次	168	高岡土木事務所	市町村工事	高岡町	浦之名	一般市道	田平久木野線			20.0	m							切土工	132.0	m <sup>3</sup>	法面整形工	298.0	m <sup>2</sup>	植生基材吹付工	298.0	m <sup>2</sup>	路盤工	18.0	m						
2年災	4次	171	日南土木事務所	市町村工事	日南市	北郷町北河内	一般市道	樫木八重線			11.0	m							ブロック積	43.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	箇所	ガードレール基礎工	11.0	m	Grコン	11.0	m	アスファルト舗装	12.0	m <sup>2</sup>			
2年災	4次	172	日南土木事務所	市町村工事	日南市	南郷町中村乙	一般市道	竹之尻燈台線			12.0	m							ブロック積	44.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	箇所	コンクリート舗装	8.0	m <sup>2</sup>	路盤工	8.0	m <sup>2</sup>	雑工(取付工)	1.0	式			
2年災	4次	173	日南土木事務所	市町村工事	日南市	大窪	一般市道	南平宿之河内線			9.0	m							ブロック積	46.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	箇所	張芝工	3.9	m <sup>2</sup>	アスファルト舗装	4.5	m <sup>2</sup>	路盤工	4.5	m <sup>2</sup>			
2年災	4次	174	串間土木事務所	市町村工事	串間市	本城	普通河川	本城川水系	遍保ヶ野川		22.6	m				右岸	22.6	m	ブロック積(河直裏無)	118.0	m <sup>2</sup>	小口止工	1.4	m <sup>3</sup>	構造物取壊し工	31.0	m <sup>3</sup>	締切排水工	1.0	箇所	掛樋工	26.6	m			
2年災	4次	175	串間土木事務所	市町村工事	串間市	本城	普通河川	本城川水系	居城田川		10.7	m				右岸	10.7	m	ブロック積(河直裏無)	28.0	m <sup>2</sup>	小口止工	0.7	m <sup>3</sup>	締切排水工	1.0	箇所	土のう締切工	2.7	m <sup>2</sup>	掛樋工	14.7	m			
2年災	4次	176	串間土木事務所	市町村工事	串間市	嶋田	普通河川	永田川水系	永田川		11.0	m	左岸	11.0	m				ブロック積(河直裏無)	33.0	m <sup>2</sup>	小口止工	1.8	m <sup>3</sup>	雑工(すり付け工)	1.0	式	締切排水工	1.0	箇所	土のう締切工	2.8	m <sup>2</sup>			
2年災	4次	177	串間土木事務所	市町村工事	串間市	市木	普通河川	市木川水系	石原川		12.0	m				右岸	12.0	m	ブロック積(河直裏無)	39.0	m <sup>2</sup>	小口止工	0.9	m <sup>3</sup>	雑工(すり付け工)	1.0	式	締切排水工	1.0	箇所	土のう締切工	5.1	m <sup>2</sup>			
2年災	4次	178	串間土木事務所	市町村工事	串間市	市木	普通河川	夫婦浦川水系	夫婦浦川		6.5	m	左岸	6.5	m				ブロック積	河直裏有	18.0	m <sup>2</sup>	締切排水工	1.0	箇所	土のう締切工	4.0	m <sup>2</sup>	掛樋工	10.5	m	工事用道路 敷鉄板	175.5	m		
2年災	4次	179	串間土木事務所	市町村工事	串間市	嶋田	普通河川	永田川水系	永田川		14.0	m				右岸	14.0	m	ブロック積(河直裏無)	54.0	m <sup>2</sup>	小口止工	0.8	m <sup>3</sup>	雑工(すり付け工)	1.0	式	締切排水工	1.0	箇所	土のう締切工	3.9	m <sup>2</sup>			
2年災	4次	180	串間土木事務所	市町村工事	串間市	本城	普通河川	本城川水系	黒仁田川		13.0	m				右岸	13.0	m	ブロック積(河直裏無)	7.3	m <sup>2</sup>	締切排水工	1.0	箇所	雑工(すり付け工)	1.0	式	小口止工	0.8	m <sup>3</sup>	大型土のう工	5.0	袋			
2年災	4次	182	串間土木事務所	市町村工事	串間市	市木	普通河川	市木川水系	海北川		20.5	m	左岸	20.5	m	右岸	9.0	m	ブロック積(河直裏無)	130.0	m <sup>2</sup>	小口止工	3.2	m <sup>3</sup>	締切排水工	3.0	箇所	雑工(すり付け工)	1.0	式	大型土のう工	4.0	袋	構造物取壊し工	37.0	m <sup>3</sup>
2年災	4次	183	串間土木事務所	市町村工事	串間市	本城	普通河川	本城川水系	黒仁田川		7.3	m	左岸	7.3	m				ブロック積(河直裏無)	26.0	m <sup>2</sup>	締切排水工	1.0	箇所	雑工(すり付け工)	1.0	式	構造物取壊し工	1.6	m <sup>3</sup>	小口止工	0.9	m <sup>3</sup>			
2年災	4次	186	串間土木事務所	市町村工事	串間市	嶋田	1級市道	吾社百田線			16.0	m							ブロック積(道直裏有)	85.0	m <sup>2</sup>	小口止工	3.4	m <sup>3</sup>	雑工(取付工)	1.0	式	張芝工	28.0	m <sup>2</sup>	側溝布設替工(BF200)	17.7	m			
2年災	4次	187	串間土木事務所	市町村工事	串間市	嶋田	1級市道	吾社百田線			11.0	m							ブロック積(道直裏有)	52.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.4	m <sup>3</sup>	雑工(取付工)	1.0	式	舗装版破砕工	22.0	m <sup>2</sup>	コンクリート舗装工	8.4	m <sup>2</sup>			
2年災	4次	188	串間土木事務所	市町村工事	串間市	大平	2級市道	揚原市之瀬線			15.5	m							大型ブロック	77.0	m <sup>2</sup>	コンクリート擁壁	4.8	m <sup>3</sup>	Gr 撤去	16.0	m	Grコン	10.0	m	Gr基礎工	10.0	m			
2年災	4次	190	串間土木事務所	市町村工事	串間市	市木	一般市道	門前線			13.0	m							ブロック積(道直裏有)	47.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.2	m <sup>3</sup>	雑工(取付工)	1.0	式	舗装版破砕工	14.0	m <sup>2</sup>	コンクリート舗装工	9.4	m <sup>2</sup>			
2年災	4次	192	串間土木事務所	市町村工事	串間市	市木	1級市道	子持田石原線			6.0	m							ブロック積(道直裏有)	15.0	m <sup>2</sup>	小口止工	1.6	m <sup>3</sup>	雑工(取付工)	1.0	式	側溝布設替工	6.0	m	構造物取壊し工	0.8	m <sup>3</sup>			
2年災	4次	195	串間土木事務所	市町村工事	串間市	大納	一般市道	大納高畑山線			5.3	m							ブロック積(道直裏有)	14.0	m <sup>2</sup>	小口止工	1.2	m <sup>3</sup>	コンクリート工	1.0	式	雑工(取付工)	1.0	式	コンクリート舗装工					

令和2年発生災害 第4次査定決定概要一覽

宮崎県

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村 工事	位置	路河川名等	決定概要																						
							復旧延長	左岸・右岸			概要1		概要2		概要3		概要4		概要5										
2年災	4次	250	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字家代	一般村道 小布所黒原線	16.0	m						L型擁壁(2.250S)	4.0	m	L型擁壁(2.750S)	12.0	m	雑工(石積工)	1.0	式							
2年災	4次	252	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村 大字七ツ山	一般村道 大椎吐八重の平線	22.0	m						落石防止網工(高工本吸収型)	345.0	m2	GrL型擁壁(H=1,000)	8.0	m	GrL型擁壁(H=1,500)	5.5	m	アスファルト舗装	29.0	m2	路盤工	29.0	m2	
2年災	4次	253	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道 野老ヶ八重線	6.5	m						#N/A	#N/A	#N/A	切土工	2.1	m3										
2年災	4次	254	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道 野老ヶ八重線	144.5	m						補強土壁工	243.0	m2	張芝工	125.0	m2	アスファルト舗装	572.0	m2	路盤工	572.0	m2	舗装版取壊工	19.0	m3	
2年災	4次	255	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道 佐礼上線	6.0	m						#N/A	#N/A	#N/A	切土工	0.6	m3	崩土取除工	17.0	m3							
2年災	4次	256	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道 仲塔奥村線	25.0	m						ブロック積 道直裏有	107.0	m	コンクリート擁壁H≤5m	3.0	m3	アスファルト舗装	6.8	m2	路盤工	6.8	m2	雑工(取付工)	1.0	式	
2年災	4次	257	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道 滝線	27.0	m						大型ブロック 控1000	92.0	m2	大型ブロック 控750	39.0	m2	重方式擁壁	15.0	m3	横断暗渠	8.0	m	アスファルト舗装	98.0	m2	
2年災	4次	258	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道 滝線	12.0	m						ブロック積 道直裏有	55.0	m	コンクリート擁壁H≤5m	3.2	m3	雑工(取付工)	1.0	式							
2年災	4次	259	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道 滝楮株線	5.0	m						ブロック積 道直裏有	19.0	m	コンクリート擁壁H≤5m	2.8	m3	雑工(取付工)	1.0	式							
2年災	4次	260	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	一般村道 尾前小原線	12.0	m						現場吹付法砕工 植生	145.0	m2	切土工	12.0	m3	崩土取除工	43.0	m3							
2年災	4次	261	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	一般村道 長尾谷線	10.0	m						ブレL型 H≤2.1m	6.0	m	ブレL型 H≤3.1m	4.0	m	現場吹付法砕工 モル	41.0	m2	路盤工	40.0	m2	雑工(取付工)	1.0	式	
2年災	4次	262	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	一般村道 中尾谷日添線	20.0	m						現場吹付法砕工 植生	372.0	m2	切土工	5.0	m3	崩土除去工	141.0	m3							
2年災	4次	264	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 大河内	一般村道 本郷合戦原線	9.0	m						現場吹付法砕工 植生	72.0	m2	現場吹付法砕工 栗石	14.0	m2	切土工	1.1	m3	崩土取除工	5.6	m3				
2年災	4次	266	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 大河内	一般村道 入子蒔線	8.0	m						現場吹付法砕工 植生	53.0	m2	切土工	3.6	m3	崩土取除工	13.0	m3							
2年災	4次	267	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 大河内	1級村道 川の口上線	6.0	m						ブロック積 道直裏有	18.0	m	コンクリート擁壁H≤5m	2.1	m3	雑工(取付工)	1.0	式							
2年災	4次	268	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	2級村道 下福良線	20.0	m						ブレL型 H≤1.6m	10.0	m	ブレL型 H≤2.6m	10.0	m	アスファルト舗装	66.0	m2	路盤工	66.0	m2	舗装版取壊工 As	59.0	m2	
2年災	4次	269	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道 大河内桑の木原線	8.0	m						ブロック積 道直裏有	37.0	m	コンクリート擁壁H≤5m	3.2	m3	アスファルト舗装	11.0	m2	路盤工	11.0	m2	Gr 設置 コン	8.0	m	
2年災	4次	270	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 大河内	一般村道 狩底新屋敷線	9.0	m						ブロック積 道直裏有	32.0	m	コンクリート擁壁H≤5m	2.4	m3	コンクリート舗装	13.0	m2	路盤工	13.0	m2	舗装版取壊工	13.0	m2	
2年災	4次	271	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	一般村道 水無線	6.0	m						ブロック積 道直裏有	25.0	m	コンクリート擁壁H≤5m	3.0	m3	アスファルト舗装	2.7	m2	路盤工	2.7	m2	舗装版取壊工	0.1	m3	
2年災	4次	272	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	一般村道 水無先線	5.5	m						現場吹付法砕工 植生	37.0	m2	切土工	0.5	m3	崩土取除工	1.1	m3							
2年災	4次	273	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	1級村道 椎葉矢部線	9.0	m						大型ブロック 控1000	69.0	m2	コンクリート擁壁 H≤5.0m	3.5	m3	アスファルト舗装	27.0	m2	路盤工	27.0	m2	舗装版取壊工 As	27.0	m2	
2年災	4次	274	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 松尾	一般村道 ロク口線	8.0	m						ブロック積 道直裏有	40.0	m	コンクリート擁壁H≤5m	3.6	m3	雑工(取付工)	1.0	式							
2年災	4次	275	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 大河内	一般村道 小向線	8.0	m						ブロック積 道直裏有	40.0	m	コンクリート擁壁H≤5m	3.6	m3	雑工(取付工)	1.0	式							
2年災	4次	276	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	一般村道 椎葉五家荘線	9.0	m						現場吹付法砕工 植生	133.0	m2	現場吹付法砕工 モル	58.0	m2	切土工	4.7	m3	崩土取除工	8.0	m3				
2年災	4次	277	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道 松木線	7.0	m						ブロック積 道直裏有	35.0	m	コンクリート擁壁H≤5m	3.6	m3	アスファルト舗装	2.8	m2	路盤工	2.8	m2	雑工(取付工)	1.0	式	
2年災	4次	278	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	一般村道 椎葉五家荘線	17.0	m						現場吹付法砕工 植生	401.0	m2	崩土取除工	17.0	m3	Gr 撤去 コン	3.0	m	Gr 設置 コン	3.0	m	Gr 設置 土中	20.5	im	
2年災	4次	279	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	2級村道 下福良線	29.0	m						現場吹付法砕工 植生	603.0	m2	アスファルト舗装	3.5	m2	路盤工	3.5	m2	Gr 撤去 土中	24.5	m	Gr 設置 土中	20.5	im	
2年災	4次	280	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 大河内	1級村道 川の口上線	4.5	m						根継工	9.8	m3	切土工	0.8	m3	残土処理工	2.6	m3							
2年災	4次	281	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市 北方町曾木	一般市道 曾木唐立線	10.0	m						ブロック積 道直裏有	46.0	m	コンクリート擁壁H≤5m	2.0	m3	アスファルト舗装 t=5cm	4.1	m2	路盤工 t=10cm	4.1	m2	舗装版取壊工(As)機械	0.2	m3	
2年災	4次	282	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市 北方町上崎	2級市道 桑水流上崎線	10.0	m						切土工	63.0	m3	作業残土処理	63.0	m3	#N/A	#N/A	#N/A							
2年災	4次	284	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町 岩戸	2級町道 岩戸土呂久線	7.0	m						ブロック積 道直裏有	23.0	m	コンクリート擁壁H≤5m	2.6	m3	Gr基礎工	6.0	m	Gr撤去工(土中)	8.5	m	Gr 土中 再使用	4.5	im	
2年災	4次	285	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町 桑野内	一般町道 栗の谷線	8.0	m						大型ブロック	70.0	m2	小口止工	8.1	m3	盛土工	43.0	m3	張芝工	48.0	m2	アスファルト舗装 4cm	8.0	m2	
2年災	4次	286	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町 大字河内	主要地方道 竹田五ヶ瀬線	102.0	m						アスファルト舗装	488.0	m2	不陸整正	488.0	m2	舗装版切断	34.6	m	舗装版取壊工	24.0	m3	搬運搬	24.0	m3	
2年災	4次	287	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町 押方	2級町道 長崎竹浦線	14.0	m						ブロック積 道直裏有	12.0	m	ブロック積 道直裏有	28.0	m	コンクリート擁壁H<3m	0.6	m3	コンクリート擁壁H≤5m	1.0	m3	Gr基礎工	14.0	im	
2年災	4次	288	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町 河内	1級町道 五ヶ瀬村線	9.0	m						ブロック積 道直裏有	42.0	m	コンクリート擁壁H≤5m	3.3	m3	Gr基礎工	9.0	m	舗装版切断工(As)	10.0	m	舗装版破砕工(As)	3.1	m2	
2年災	4次	289	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町 三ヶ所	一般町道 兼ヶ瀬・芝の元線	9.0	m						大型ブロック	38.0	m2	小口止工	2.4	m3	アスファルト舗装 5cm	9.0	m2	上層路盤 10cm	9.0	m2	下層路盤 15cm	9.0	m2	
2年災	4次	290	高岡土木事務所	市町村工事	高岡町 五町	一般市道 原田宮ノ下1号線	8.3	m						ブロック積 道直裏有	32.0	m	小口止工	2.0	基	コンクリート舗装	6.3	m	ガードレール撤去工	8.0	m	ガードレール設置工	8.0	im	
2年災	4次	291	日南土木事務所	市町村工事	日南市 酒谷乙	一般市道 鯛ノ子線	9.0	m						ブロック積	18.0	m2	小口止工	2.0	箇所	張芝工	10.0	m2	Gr 土中	8.5	m	Gr 撤去	8.5	im	
2年災	4次	292	日南土木事務所	市町村工事	日南市 南郷町中村乙	一般市道 小浜竹之尻線	3.0	m						ブロック積	13.0	m2	小口止工	1.0	箇所	コンクリート舗装	2.7	m2	路盤工	2.7	m2	ガードレール基礎工	3.0	im	
2年災	4次	293	日南土木事務所	市町村工事	日南市 南郷町湯上	一般市道 笹之久保大牟礼線	7.0	m						ブロック積	28.0	m2	小口止工	2.0	箇所	張芝工	6.9	m2	アスファルト舗装	3.5	m2	路盤工	3.5	m2	
2年災	4次	296	都城土木事務所	市町村工事	都城市 関之尾町	一級河川 大淀川水系 庄内川	28.0	m		右岸	28.0	m		ブロック張	287.0	m2	コンクリート擁壁	3.7	m3	張芝工	155.0	m2	瀬替工	445.0	m3	工事用道路	192.6	im	
2年災	4次	297	都城土木事務所	市町村工事	都城市 安久町	1級 大淀川水系 安久川	20.0	m		右岸	20.0	m		ブロック積	106.0	m2	コンクリート擁壁	3.0	m3	張芝工	15.0	m2	仮締切排水工	1.0	箇所	大型土のう工	7.0	袋	
2年災	4次	298	小林土木事務所	市町村工事	小林市 水流迫	一級河川 大淀川水系 岩瀬川	8.0	m		右岸	8.0	m		ブロック張 河川直基	48.0	m2	小口止工	2.0	基	張コンクリート工	18.0	m2	雑工(すりつけ工)	1.0	式	工事用道路	70.0	im	