



令和4年発生災害 第8次査定決定概要一覽

宮崎県

| 年災  | 査定 | 工事番号 | 事務所名    | 県・市町村<br>工事 | 位置   | 路河川名等  | 決定概要  |        |      |  |     |       |    |         |    |       |     |            |         |         |          |             |       |       |             |            |       |            |            |       |            |            |       |    |
|-----|----|------|---------|-------------|------|--------|-------|--------|------|--|-----|-------|----|---------|----|-------|-----|------------|---------|---------|----------|-------------|-------|-------|-------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|----|
|     |    |      |         |             |      |        | 復旧延長  | 左岸・右岸  |      |  | 概要1 |       |    | 概要2     |    |       | 概要3 |            |         | 概要4     |          |             | 概要5   |       |             |            |       |            |            |       |            |            |       |    |
| 4年災 | 8次 | 558  | 西都土木事務所 | 県工事         | 西都市  | 上揚     | 主要地方道 | 西都南郷線  |      |  |     |       |    |         |    |       |     | かご工        | 432.0   | m       | 落石防止柵    | 1.5m        | 30.0  | m     | 管渠          | 14.6       | m     | 溜槽         | 2.0        | 基     | 側溝         | 6.4        | m     |    |
| 4年災 | 8次 | 559  | 西都土木事務所 | 県工事         | 西都市  | 上揚     | 主要地方道 | 西都南郷線  |      |  |     |       |    |         |    |       |     | 大型ブロック     | 87.0    | m2      | 小口止工     |             | 2.0   | 基     | アスファルト舗装    | 51.0       | m2    | 区画線工       | 17.5       | m     | 防護柵設置工     | 17.5       | m     |    |
| 4年災 | 8次 | 560  | 西都土木事務所 | 県工事         | 西都市  | 上揚     | 主要地方道 | 西都南郷線  |      |  |     |       |    |         |    |       |     | 大型ブロック     | 27.0    | m2      | 小口止工     |             | 2.0   | 基     | アスファルト舗装    | 25.0       | m2    | 区画線工       | 7.0        | m     | 防護柵設置工     | 7.0        | m     |    |
| 4年災 | 8次 | 561  | 西都土木事務所 | 県工事         | 西米良村 | 小川     | 一般県道  | 小川越野尾線 |      |  |     |       |    |         |    |       |     | 重力式擁壁      | 25.0    | m3      | 横断暗渠     |             | 5.0   | m     | Gr コン       | 6.5        | m     | Gr 土中      | 4.2        | m     | コンクリート舗装   | 42.0       | m2    |    |
| 4年災 | 8次 | 562  | 西都土木事務所 | 県工事         | 西米良村 | 小川     | 一般県道  | 小川越野尾線 |      |  |     |       |    |         |    |       |     | 大型ブロック     | 42.0    | m2      | 小口止工     |             | 2.0   | 基     | Gr コン       | 7.0        | m     | アスファルト舗装   | 31.0       | m2    | 舗装版切断工     | 19.1       | m     |    |
| 4年災 | 8次 | 563  | 西都土木事務所 | 県工事         | 西米良村 | 小川     | 一般県道  | 小川越野尾線 |      |  |     |       |    |         |    |       |     | 大型ブロック     | 69.0    | m2      | 小口止工     |             | 2.0   | 基     | Gr コン       | 10.0       | m     | アスファルト舗装   | 46.0       | m2    | 舗装版切断工     | 22.8       | m     |    |
| 4年災 | 8次 | 564  | 西都土木事務所 | 県工事         | 西米良村 | 越野尾    | 一般県道  | 小川越野尾線 |      |  |     |       |    |         |    |       |     | 崩土取除工      | 682.0   | m3      | ブロック積    |             | 21.0  | m2    | 小口止工        | 2.0        | 基     | Gr コン      | 64.8       | m     | アスファルト舗装   | 48.0       | m2    |    |
| 4年災 | 8次 | 565  | 高鍋土木事務所 | 県工事         | 木城町  | 大字中之又  | 一級河川  | 小丸川水系  | 小丸川  |  |     |       | 右岸 | 1,000.0 | m  |       |     | 流木除去対象数量   | 1,254.0 | m3      |          |             |       |       |             |            |       |            |            |       |            |            |       |    |
| 4年災 | 8次 | 566  | 高鍋土木事務所 | 県工事         | 川南町  | 大字平田   | 二級河川  | 平田川水系  | 平田川  |  | 左岸  | 80.5  | m  |         |    |       |     | ブロック積      | 444.0   | m2      | 鋼矢板打込 其他 | 89.0        | 枚     |       | 根固ブロック2. Ot | 415.0      | 個     | 構造物取壊工     | 194.0      | m3    | 工事用道路      | 200.2      | m     |    |
| 4年災 | 8次 | 567  | 日向土木事務所 | 県工事         | 美郷町  | 南郷村鬼神野 | 一級河川  | 小丸川水系  | 小丸川  |  | 左岸  | 10.2  | m  |         |    |       |     | ブロック積      | 34.0    | m2      | 小口止工     |             | 1.0   | 基     | 構造物取壊工      | 16.0       | m3    | 工事用道路(敷砂利) | 31.0       | m     | 大型土のう工     | 25.0       | 袋     |    |
| 4年災 | 8次 | 568  | 日向土木事務所 | 県工事         | 美郷町  | 南郷村鬼神野 | 一級河川  | 小丸川水系  | 小丸川  |  |     |       | 右岸 | 20.0    | m  |       |     | ブロック積      | 79.0    | m2      | 小口止工     |             | 2.0   | 基     | 構造物取壊工      | 3.7        | m3    | 工事用道路(敷鉄板) | 30.3       | m     | 雑工(ブロック積)  | 9.2        | m2    |    |
| 4年災 | 8次 | 570  | 日向土木事務所 | 県工事         | 美郷町  | 南郷村鬼神野 | 一級河川  | 小丸川水系  | 小丸川  |  | 左岸  | 21.0  | m  |         |    |       |     | カゴマット多段 突込 | 85.0    | m2      | 張芝工      |             | 41.0  | m2    | 構造物取壊工      | 35.0       | m3    | 工事用道路      | 107.3      | m     | 濬替工        | 21.0       | m     |    |
| 4年災 | 8次 | 571  | 日向土木事務所 | 県工事         | 美郷町  | 東郷町中水流 | 一級河川  | 小丸川水系  | 小丸川  |  | 左岸  | 22.0  | m  |         |    |       |     | ブロック積      | 106.0   | m2      | 小口止工     |             | 1.0   | 基     | 張芝工         | 35.0       | m2    | 工事用道路      | 42.0       | m     | 大型土のう工     | 30.0       | 袋     |    |
| 4年災 | 8次 | 573  | 日向土木事務所 | 県工事         | 美郷町  | 南郷村中渡川 | 一級河川  | 小丸川水系  | 渡川   |  | 左岸  | 400.0 | m  |         |    |       |     | 流木除去対象数量   | 2,140.0 | m3      |          |             |       |       |             |            |       |            |            |       |            |            |       |    |
| 4年災 | 8次 | 576  | 日向土木事務所 | 県工事         | 日向市  | 立縫     | 二級河川  | 耳川水系   | 耳川   |  |     | 9.5   | m  |         | 右岸 | 9.5   | m   |            | 階段護岸工   | 19.0    | m3       | 構造物取壊工      |       | 23.0  | m3          | 袋詰根固工      | 18.0  | 袋          |            |       |            |            |       |    |
| 4年災 | 8次 | 580  | 日向土木事務所 | 県工事         | 諸塚村  | 七ツ山    | 二級河川  | 耳川水系   | 耳川   |  | 左岸  | 19.7  | m  |         |    |       |     | 平張ブロック     | 117.0   | m2      | 工事用道路    |             | 35.7  | m     | 構造物取壊工      | 4.9        | m3    |            |            |       |            |            |       |    |
| 4年災 | 8次 | 581  | 日向土木事務所 | 県工事         | 諸塚村  | 七ツ山    | 二級河川  | 耳川水系   | 耳川   |  | 左岸  | 24.3  | m  |         |    |       |     | 平張ブロック     | 160.0   | m2      | 工事用道路    |             | 238.3 | m     | 構造物取壊工      | 3.2        | m3    |            |            |       |            |            |       |    |
| 4年災 | 8次 | 582  | 日向土木事務所 | 県工事         | 椎葉村  | 不土野    | 二級河川  | 耳川水系   | 耳川   |  |     | 59.7  | m  |         | 右岸 | 59.7  | m   |            | 巨石積工    | 326.0   | m2       | 小口止工        |       | 1.0   | 基           | 工事用道路(敷砂利) | 106.0 | m          | 大型土のう工     | 15.0  | 袋          | 汚濁防止フェンス   | 20.0  | m  |
| 4年災 | 8次 | 583  | 日向土木事務所 | 県工事         | 椎葉村  | 不土野    | 二級河川  | 耳川水系   | 耳川   |  | 左岸  | 15.2  | m  |         |    |       |     | 大型ブロック     | 91.0    | m2      | 小口止工     |             | 2.0   | 基     | 転石破砕工       | 101.0      | m3    | 工事用道路(敷砂利) | 57.0       | m     | 大型土のう工     | 10.0       | 袋     |    |
| 4年災 | 8次 | 584  | 日向土木事務所 | 県工事         | 椎葉村  | 不土野    | 二級河川  | 耳川水系   | 耳川   |  | 左岸  | 142.0 | m  |         | 右岸 | 61.6  | m   |            | 大型ブロック  | 1,557.0 | m2       | 小口止工        |       | 4.0   | 基           | 工事用道路(敷砂利) | 261.0 | m          | 転石破砕       | 232.0 | m3         | 大型土のう工     | 64.0  | 袋  |
| 4年災 | 8次 | 585  | 日向土木事務所 | 県工事         | 椎葉村  | 不土野    | 二級河川  | 耳川水系   | 耳川   |  | 左岸  | 90.8  | m  |         | 右岸 | 32.8  | m   |            | 大型ブロック  | 280.0   | m2       | 小口止工        |       | 4.0   | 基           | 根継工        | 49.0  | m3         | 転石破砕       | 520.0 | m3         | 大型土のう工     | 70.0  | 袋  |
| 4年災 | 8次 | 586  | 日向土木事務所 | 県工事         | 椎葉村  | 不土野    | 二級河川  | 耳川水系   | 耳川   |  | 左岸  | 24.3  | m  |         | 右岸 | 24.3  | m   |            | 石積工     | 105.0   | m2       | 小口止工        |       | 1.0   | 基           | 張芝工        | 3.4   | m2         | 転石破砕工      | 19.0  | m3         | 汚濁防止フェンス   | 20.0  | m  |
| 4年災 | 8次 | 587  | 日向土木事務所 | 県工事         | 椎葉村  | 不土野    | 二級河川  | 耳川水系   | 耳川   |  |     | 88.5  | m  |         | 右岸 | 88.5  | m   |            | ブロック張   | 852.0   | m2       | 小口止工        |       | 2.0   | 基           | 大型土のう工     | 38.0  | 袋          | 構造物取壊工     | 28.0  | m3         | 工事用道路(敷砂利) | 255.0 | m  |
| 4年災 | 8次 | 588  | 日向土木事務所 | 県工事         | 椎葉村  | 不土野    | 二級河川  | 耳川水系   | 耳川   |  |     | 38.9  | m  |         | 右岸 | 38.9  | m   |            | 石積工     | 74.0    | m2       | 小口止工        |       | 1.0   | 基           | 根継工        | 41.0  | m3         | 工事用道路(敷砂利) | 132.0 | m          | 濬替工        | 203.0 | m3 |
| 4年災 | 8次 | 593  | 日向土木事務所 | 県工事         | 椎葉村  | 松尾     | 二級河川  | 耳川水系   | 耳川   |  |     | 28.8  | m  |         | 右岸 | 28.8  | m   |            | ブロック張   | 235.0   | m2       | 小口止工        |       | 3.0   | 基           | 構造物取壊工     | 30.0  | m3         | 工事用道路(敷砂利) | 778.0 | m          | 大型土のう工     | 282.0 | 袋  |
| 4年災 | 8次 | 594  | 日向土木事務所 | 県工事         | 椎葉村  | 松尾     | 二級河川  | 耳川水系   | 耳川   |  |     | 86.0  | m  |         | 右岸 | 86.0  | m   |            | ブロック積   | 469.0   | m2       | 小口止工        |       | 2.0   | 基           | ふとんかご工     | 168.0 | m          | 構造物取壊工     | 93.0  | m3         | 工事用道路(敷砂利) | 480.0 | m  |
| 4年災 | 8次 | 596  | 日向土木事務所 | 県工事         | 諸塚村  | 七ツ山    | 二級河川  | 耳川水系   | 七ツ山川 |  |     | 38.6  | m  |         | 右岸 | 38.6  | m   |            | ブロック積   | 168.0   | m2       | 小口止工        |       | 1.0   | 基           | 工事用道路      | 48.4  | m          | 大型土のう工     | 77.0  | 袋          | 雑工(すりつけ工)  | 1.0   | 式  |
| 4年災 | 8次 | 597  | 日向土木事務所 | 県工事         | 諸塚村  | 七ツ山    | 二級河川  | 耳川水系   | 七ツ山川 |  |     | 13.5  | m  |         | 右岸 | 13.5  | m   |            | ブロック積   | 73.0    | m2       | 小口止工        |       | 2.0   | 基           | 工事用道路      | 63.0  | m          | 仮締切排水工     | 1.0   | 箇所         | 雑工(すりつけ工)  | 1.0   | 式  |
| 4年災 | 8次 | 598  | 日向土木事務所 | 県工事         | 諸塚村  | 七ツ山    | 二級河川  | 耳川水系   | 川内川  |  | 左岸  | 30.0  | m  |         |    |       |     | ブロック積      | 161.0   | m2      | 小口止工     |             | 2.0   | 基     | 工事用道路       | 106.5      | m     | 大型土のう工     | 223.0      | 袋     | 仮排水工       | 25.0       | m     |    |
| 4年災 | 8次 | 600  | 日向土木事務所 | 県工事         | 椎葉村  | 下福良    | 二級河川  | 耳川水系   | 十根川  |  |     | 24.5  | m  |         | 右岸 | 24.5  | m   |            | 石張工     | 270.0   | m2       | 平型ブロック 層積2t | 34.0  | 個     | 小口止工        | 2.0        | 基     | 張りコンクリート   | 125.0      | m2    | 構造物取壊工     | 32.0       | m3    |    |
| 4年災 | 8次 | 604  | 日向土木事務所 | 県工事         | 椎葉村  | 大河内    | 二級河川  | 耳川水系   | 小崎川  |  | 左岸  | 360.0 | m  |         | 右岸 | 360.0 | m   |            | 埋て掘削    | 9,051.0 | m3       | 工事用道路(敷鉄板)  |       | 100.0 | m           | 汚濁防止フェンス   | 40.0  | m          |            |       |            |            |       |    |
| 4年災 | 8次 | 607  | 日向土木事務所 | 県工事         | 日向市  | 富高     | 二級河川  | 塩見川水系  | 富高川  |  | 左岸  | 34.0  | m  |         |    |       |     | ブロック積      | 171.0   | m2      | 小口止工     |             | 2.0   | 基     | 根固ブロック2. Ot | 132.0      | 個     | 仮締切排水工     | 1.0        | 箇所    | 工事用道路(敷鉄板) | 104.0      | m     |    |
| 4年災 | 8次 | 610  | 日向土木事務所 | 県工事         | 諸塚村  | 家代     | 一般国道  | 国道327号 |      |  |     | 444.0 | m  |         |    |       |     | アスファルト舗装   | 108.0   | m2      | 路盤工      |             | 108.0 | m2    | 防護柵工 其他     | 444.0      | m     | 舗装版取壊工     | 10.0       | m3    | 舗装版切断工     | 35.3       | m     |    |
| 4年災 | 8次 | 611  | 日向土木事務所 | 県工事         | 諸塚村  | 家代     | 一般国道  | 国道327号 |      |  |     | 159.0 | m  |         |    |       |     | 防護柵工 其他    | 159.0   | m       |          |             |       |       |             |            |       |            |            |       |            |            |       |    |
| 4年災 | 8次 | 612  | 日向土木事務所 | 県工事         | 椎葉村  | 大河内    | 一般国道  | 国道388号 |      |  |     | 14.0  | m  |         |    |       |     | 大型ブロック     | 70.0    | m2      | 小口止工     |             | 2.0   | 基     | 仮設足場工       | 54.0       | m2    | 構造物取壊工     | 108.0      | m3    | 舗装版取壊工     | 2.9        | m3    |    |
| 4年災 | 8次 | 613  | 日向土木事務所 | 県工事         | 椎葉村  | 大河内    | 一般国道  | 国道388号 |      |  |     | 42.0  | m  |         |    |       |     | 切土工        | 161.0   | m3      | ブロック積    |             | 15.0  | m2    | 小口止工        | 2.0        | 基     | アスファルト舗装   | 4.4        | m2    | Gr コン      | 6.0        | m     |    |
| 4年災 | 8次 | 616  | 日向土木事務所 | 県工事         | 諸塚村  | 七ツ山    | 一般国道  | 国道503号 |      |  |     | 8.0   | m  |         |    |       |     | 大型ブロック     | 45.0    | m2      | 小口止工     |             | 2.0   | 基     | 舗装版取壊工      | 4.8        | m2    | アスファルト舗装   | 4.8        | m2    |            |            |       |    |
| 4年災 | 8次 | 617  | 日向土木事務所 | 県工事         | 諸塚村  | 七ツ山    | 一般国道  | 国道503号 |      |  |     | 20.0  | m  |         |    |       |     | 大型ブロック     | 131.0   | m2      | 小口止工     |             | 2.0   | 基     | 張芝工         | 43.0       | m2    | アスファルト舗装   | 11.0       | m2    | Gr 土中      | 15.0       | m     |    |
| 4年災 | 8次 | 618  | 日向土木事務所 | 県工事         | 諸塚村  | 七ツ山    | 一般国道  | 国道503号 |      |  |     | 16.0  | m  |         |    |       |     | 現場吹付法枠工    | 223.0   | m2      | モル吹付 8cm |             | 80.0  | m2    |             |            |       |            |            |       |            |            |       |    |
| 4年災 | 8次 | 625  | 日向土木事務所 | 県工事         | 諸塚村  | 七ツ山    | 主要地方道 | 諸塚高千穂線 |      |  |     | 15.0  | m  |         |    |       |     | 大型ブロック     | 108.0   | m2      | 小口止工     |             | 2.0   | 基     | Gr設置・撤去     | 15.0       | m     | アスファルト舗装   | 12.0       | m2    | 舗装版取壊工     | 0.6        | m3    |    |
| 4年災 | 8次 | 626  | 日向土木事務所 | 県工事         | 諸塚村  | 七ツ山    | 主要地方道 | 諸塚高千穂線 |      |  |     | 19.0  | m  |         |    |       |     | ブロック積      | 86.0    | m2      | 小口止工     |             | 2.0   | 基     | Gr設置・撤去     | 19.0       | m     | アスファルト舗装   | 10.0       | m2    | 舗装版取壊工     | 0.5        | m3    |    |
| 4年災 | 8次 | 627  | 日向土木事務所 | 県工事         | 諸塚村  | 家代     | 主要地方道 | 諸塚高千穂線 |      |  |     | 27.3  | m  |         |    |       |     | ブロック積      | 70.0    | m2      | 小口止工     |             | 2.0   | 基     | Gr設置・撤去     | 21.7       | m     | アスファルト舗装   | 121.0      | m2    | 構造物取壊工     | 7.5        | m3    |    |
| 4年災 | 8次 | 631  | 日向土木事務所 | 県工事         | 椎葉村  | 下福良    | 一般県道  | 上椎葉湯前線 |      |  |     | 37.7  | m  |         |    |       |     | 切土工        | 468.0   | m3      | モル吹付 8cm |             | 455.0 | m2    | ガードレール基礎工   | 24.0       | m     | Gr コン      | 24.0       | m     | Gr 再利用     | 24.0       | m     |    |
| 4年災 | 8次 | 632  | 日向土木事務所 | 県工事         | 門川町  | 川内     | 一般県道  | 八重原延岡線 |      |  |     |       |    |         |    |       |     |            |         |         |          |             |       |       |             |            |       |            |            |       |            |            |       |    |



令和4年発生災害 第8次査定決定概要一覽

宮崎県

| 年災  | 査定 | 工事番号 | 事務所名    | 県・市町村<br>工事 | 位置     | 路河川名等  | 決定概要 |          |  |     |  |     |  |     |                |         |    |                |         |    |             |       |    |             |      |    |             |      |    |
|-----|----|------|---------|-------------|--------|--------|------|----------|--|-----|--|-----|--|-----|----------------|---------|----|----------------|---------|----|-------------|-------|----|-------------|------|----|-------------|------|----|
|     |    |      |         |             |        |        | 復旧延長 | 左岸・右岸    |  | 概要1 |  | 概要2 |  | 概要3 |                | 概要4     |    | 概要5            |         |    |             |       |    |             |      |    |             |      |    |
| 4年災 | 8次 | 849  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 諸塚村    | 大字七ツ山  | 一般村道 | 八重合鳴線    |  |     |  |     |  |     | ブロック積          | 41.0    | m2 | 小口止工           | 2.0     | 基  | コンクリート舗装    | 25.0  | m2 | 舗装版切断工      | 3.1  | m  | 舗装版取壊工      | 2.5  | m3 |
| 4年災 | 8次 | 850  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 諸塚村    | 大字七ツ山  | 一般村道 | 八重下道線    |  |     |  |     |  |     | L型擁壁           | 10.0    | m  | アスファルト舗装       | 22.0    | m2 | 路盤工         | 22.0  | m2 | 舗装版切断工      | 15.7 | m  | 舗装版取壊工      | 0.8  | m3 |
| 4年災 | 8次 | 851  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 諸塚村    | 大字七ツ山  | 一般村道 | 八重下道線    |  |     |  |     |  |     | ブロック積          | 45.0    | m2 | 小口止工           | 2.0     | 基  | アスファルト舗装    | 12.0  | m2 | 路盤工         | 12.0 | m2 | 舗装版切断工      | 19.6 | m  |
| 4年災 | 8次 | 852  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 諸塚村    | 大字家代   | 一般村道 | 田谷梅の木線   |  |     |  |     |  |     | ブロック積          | 22.0    | m2 | 小口止工           | 2.0     | 基  | コンクリート舗装    | 5.3   | m2 | 舗装版切断工      | 12.8 | m  | 舗装版取壊工      | 0.5  | m3 |
| 4年災 | 8次 | 853  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 諸塚村    | 大字家代   | 一般村道 | 黒岩黒葛原線   |  |     |  |     |  |     | 大型ブロック         | 31.0    | m2 | ブロック積          | 4.8     | m2 | 小口止工        | 2.0   | 基  | 雑工(取付工)     | 1.0  | 式  |             |      |    |
| 4年災 | 8次 | 854  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 諸塚村    | 大字家代   | 一般村道 | 家代池の窪線   |  |     |  |     |  |     | アスファルト舗装       | 519.0   | m2 | 路盤工            | 519.0   | m2 | 舗装版切断工      | 123.6 | m  | 舗装版取壊工      | 20.0 | m3 |             |      |    |
| 4年災 | 8次 | 855  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 諸塚村    | 大字家代   | 一般村道 | 家代池の窪線   |  |     |  |     |  |     | 大型ブロック         | 48.0    | m2 | 小口止工           | 2.0     | 基  | アスファルト舗装    | 42.0  | m2 | 路盤工         | 42.0 | m2 | 舗装版切断工      | 21.2 | m  |
| 4年災 | 8次 | 856  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 諸塚村    | 大字家代   | 一般村道 | 家代池の窪線   |  |     |  |     |  |     | アスファルト舗装       | 612.0   | m2 | 路盤工            | 612.0   | m2 | 舗装版切断工      | 12.3  | m  | 舗装版取壊工      | 24.0 | m3 |             |      |    |
| 4年災 | 8次 | 857  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 諸塚村    | 大字家代   | 一般村道 | 家代池の窪線   |  |     |  |     |  |     | L型擁壁           | 8.0     | m  | アスファルト舗装       | 32.0    | m2 | 路盤工         | 32.0  | m2 | 舗装版切断工      | 10.7 | m  | 舗装版取壊工      | 1.0  | m3 |
| 4年災 | 8次 | 858  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 諸塚村    | 大字七ツ山  | 一般村道 | 恵後の崎古園線  |  |     |  |     |  |     | L型擁壁           | 16.0    | m  | アスファルト舗装       | 64.0    | m2 | 路盤工         | 64.0  | m2 | 舗装版切断工      | 24.9 | m  | 舗装版取壊工      | 2.3  | m3 |
| 4年災 | 8次 | 859  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 諸塚村    | 大字家代   | 一般村道 | 橋詰わらびの平線 |  |     |  |     |  |     | ブロック積          | 19.0    | m2 | 小口止工           | 2.0     | 基  | アスファルト舗装    | 11.0  | m2 | 路盤工         | 11.0 | m2 | 舗装版切断工      | 12.2 | m  |
| 4年災 | 8次 | 860  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 諸塚村    | 大字家代   | 一般村道 | 梅の木線     |  |     |  |     |  |     | 大型ブロック         | 69.0    | m2 | 小口止工           | 1.0     | 基  | コンクリート舗装    | 34.0  | m2 | 舗装版切断工      | 17.9 | m  | 舗装版取壊工      | 2.8  | m3 |
| 4年災 | 8次 | 861  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 諸塚村    | 大字家代   | 一般村道 | 久保マコチ線   |  |     |  |     |  |     | ブロック積          | 22.0    | m2 | 小口止工           | 2.0     | 基  | コンクリート舗装    | 8.6   | m2 | 舗装版切断工      | 12.9 | m  | 舗装版取壊工      | 0.9  | m3 |
| 4年災 | 8次 | 862  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 諸塚村    | 大字家代   | 一般村道 | 家代野川線    |  |     |  |     |  |     | アスファルト舗装       | 1,329.0 | m2 | 路盤工            | 1,329.0 | m2 | 舗装版切断工      | 53.2  | m  | 舗装版取壊工      | 52.3 | m3 |             |      |    |
| 4年災 | 8次 | 863  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 諸塚村    | 大字家代   | 一般村道 | 家代野川線    |  |     |  |     |  |     | 切土工            | 64.0    | m3 | 現場吹付法砕工 植生     | 183.0   | m2 |             |       |    |             |      |    |             |      |    |
| 4年災 | 8次 | 864  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 諸塚村    | 大字家代   | 一般村道 | 家代野川線    |  |     |  |     |  |     | ブロック積          | 21.0    | m2 | 小口止工           | 2.0     | 基  | アスファルト舗装    | 7.2   | m2 | 路盤工         | 7.2  | m2 | 舗装版切断工      | 11.7 | m  |
| 4年災 | 8次 | 865  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 諸塚村    | 大字七ツ山  | 一般村道 | 松の平方川線   |  |     |  |     |  |     | 切土工            | 10.0    | m3 | 植生基材吹付工        | 20.0    | m2 | モルタル吹付工     | 61.0  | m2 | 路盤工         | 12.0 | m2 | 舗装版切断工      | 10.8 | m  |
| 4年災 | 8次 | 866  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 椎葉村    | 松尾     | 一般村道 | 小ヶ倉下線    |  |     |  |     |  |     | ブロック積(道直裏有)    | 42.0    | m2 | 小口止工           | 2.0     | 基  | アスファルト舗装    | 12.0  | m2 | 路盤工         | 16.0 | m2 | 舗装版取壊工      | 0.7  | m3 |
| 4年災 | 8次 | 867  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 椎葉村    | 松尾     | 一般村道 | 畑線       |  |     |  |     |  |     | ブロック積(道直裏有)    | 63.0    | m2 | 小口止工           | 2.0     | 基  | アスファルト舗装    | 16.0  | m2 | 路盤工         | 16.0 | m2 | 舗装版取壊工      | 0.7  | m3 |
| 4年災 | 8次 | 868  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 椎葉村    | 松尾     | 一般村道 | 下松尾笹の峠線  |  |     |  |     |  |     | プレシ型 H≤1.3m    | 12.0    | m  | アスファルト舗装       | 21.0    | m2 | 路盤工         | 21.0  | m2 | 舗装版切断工      | 16.5 | m  | 舗装版取壊工      | 0.9  | m3 |
| 4年災 | 8次 | 869  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 椎葉村    | 松尾     | 一般村道 | 畑線       |  |     |  |     |  |     | ブロック積(道直裏有)    | 29.0    | m2 | 小口止工           | 6.0     | 基  | アスファルト舗装    | 9.6   | m2 | 路盤工         | 6.7  | m2 | 舗装版切断工      | 6.0  | m  |
| 4年災 | 8次 | 870  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 椎葉村    | 松尾     | 一般村道 | 蟬の尾長野線   |  |     |  |     |  |     | ブロック積(道直裏有)    | 9.0     | m2 | 小口止工           | 2.0     | 基  | アスカーフ       | 4.6   | m  | 雑工(取付工)     | 1.0  | 式  |             |      |    |
| 4年災 | 8次 | 871  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 椎葉村    | 松尾     | 2級村道 | 長崎唾谷線    |  |     |  |     |  |     | 現場吹付法砕工 植生     | 92.0    | m2 | 切土工            | 1.0     | m3 | 崩土除去工       | 63.0  | m3 |             |      |    |             |      |    |
| 4年災 | 8次 | 872  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 椎葉村    | 松尾     | 一般村道 | 小ヶ倉下線    |  |     |  |     |  |     | プレシ型 H≤2.6m    | 10.0    | m  | アスファルト舗装       | 43.0    | m2 | 路盤工         | 43.0  | m2 | 舗装版切断工      | 6.7  | m  | 舗装版取壊工 Co   | 0.3  | m3 |
| 4年災 | 8次 | 873  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 椎葉村    | 松尾     | 一般村道 | 中尾小ヶ倉線   |  |     |  |     |  |     | 現場吹付法砕工 モル     | 144.0   | m2 | 切土工            | 2.7     | m3 | 崩土除去工       | 47.0  | m3 |             |      |    |             |      |    |
| 4年災 | 8次 | 874  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 椎葉村    | 松尾     | 一般村道 | 蟬の尾線     |  |     |  |     |  |     | ブロック積(道直裏有)    | 41.0    | m2 | 小口止工           | 2.0     | 基  | 雑工(取付工)     | 1.0   | 式  | ガードレール基礎工   | 10.0 | m  | ガードレール撤去工   | 12.0 | m  |
| 4年災 | 8次 | 875  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 椎葉村    | 松尾     | 一般村道 | 蟬の尾線     |  |     |  |     |  |     | ブロック積(道直裏有)    | 22.0    | m2 | 小口止工           | 2.0     | 基  | 雑工(取付工)     | 1.0   | 式  |             |      |    |             |      |    |
| 4年災 | 8次 | 876  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 椎葉村    | 松尾     | 一般村道 | 蟬の尾線     |  |     |  |     |  |     | ブロック積(道直裏有)    | 40.0    | m2 | 小口止工           | 5.0     | 基  | ガードレール基礎工   | 13.0  | m  | アスファルト舗装    | 39.0 | m2 | 路盤工         | 39.0 | m2 |
| 4年災 | 8次 | 877  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 椎葉村    | 松尾     | 一般村道 | 蟬の尾長野線   |  |     |  |     |  |     | 現場吹付法砕工 植生     | 154.0   | m2 | 切土工            | 3.0     | m3 | 崩土除去工       | 60.0  | m3 | ブロック積(道直裏有) | 52.0 | m2 | 小口止工        | 2.0  | 基  |
| 4年災 | 8次 | 878  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 椎葉村    | 松尾     | 一般村道 | 小河内線     |  |     |  |     |  |     | ブロック積(道直裏有)    | 22.0    | m2 | 小口止工           | 2.0     | 基  | 雑工(取付工)     | 1.0   | 式  |             |      |    |             |      |    |
| 4年災 | 8次 | 879  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 椎葉村    | 松尾     | 一般村道 | 畑線       |  |     |  |     |  |     | ブロック積(道直裏有)    | 27.0    | m2 | 小口止工           | 2.0     | 基  | アスファルト舗装    | 1.8   | m2 | 路盤工         | 1.8  | m2 | 舗装版切断工      | 6.5  | m  |
| 4年災 | 8次 | 880  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 椎葉村    | 松尾     | 2級村道 | 松尾線      |  |     |  |     |  |     | 現場吹付法砕工 モル     | 80.0    | m2 | 現場吹付法砕工 植生     | 72.0    | m2 | 切土工         | 24.0  | m3 | 崩土除去工       | 29.0 | m3 | モルタル吹付工     | 25.0 | m2 |
| 4年災 | 8次 | 881  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 椎葉村    | 松尾     | 一般村道 | 畑線       |  |     |  |     |  |     | ブロック積(道直裏有)    | 82.0    | m2 | 小口止工           | 2.0     | 基  | アスファルト舗装    | 40.0  | m2 | 路盤工         | 36.0 | m2 | アスカーフ       | 19.0 | m  |
| 4年災 | 8次 | 882  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 椎葉村    | 松尾     | 一般村道 | 唾谷島の巢線   |  |     |  |     |  |     | ブロック積(道直裏有)    | 17.0    | m2 | 小口止工           | 2.0     | 基  | コンクリート舗装工   | 1.5   | m2 | 舗装版切断工      | 6.2  | m  | 舗装版取壊工      | 0.2  | m3 |
| 4年災 | 8次 | 883  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 椎葉村    | 松尾     | 一般村道 | ロクロ山中線   |  |     |  |     |  |     | ブロック積(道直裏有)    | 39.0    | m2 | 小口止工           | 2.0     | 基  | コンクリート舗装工   | 1.3   | m2 | 舗装版切断工      | 8.5  | m  | 舗装版取壊工      | 0.1  | m3 |
| 4年災 | 8次 | 884  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 椎葉村    | 松尾     | 一般村道 | 下松尾笹の峠線  |  |     |  |     |  |     | ブロック積(道直裏有)    | 72.0    | m2 | 小口止工           | 2.0     | 基  | アスファルト舗装    | 36.0  | m2 | 路盤工         | 36.0 | m2 | 雑工(取付工)     | 1.0  | 式  |
| 4年災 | 8次 | 885  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 椎葉村    | 大河内    | 一般村道 | 春向線      |  |     |  |     |  |     | 現場吹付法砕工 植生     | 133.0   | m2 | 崩土除去工          | 17.0    | m3 |             |       |    |             |      |    |             |      |    |
| 4年災 | 8次 | 886  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 椎葉村    | 大河内    | 一般村道 | 春向線      |  |     |  |     |  |     | ブロック積(道直裏有)    | 61.0    | m2 | 小口止工           | 2.0     | 基  | コンクリート舗装工   | 2.0   | m2 | 舗装版切断工      | 6.5  | m  | 舗装版取壊工      | 0.2  | m3 |
| 4年災 | 8次 | 887  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 椎葉村    | 大河内    | 2級村道 | 間柏原尾崎線   |  |     |  |     |  |     | プレキャストL型擁壁2.0S | 1.0     | m  | プレキャストL型擁壁2.5S | 12.0    | m  | コンクリート舗装工   | 50.0  | m2 | 路盤工         | 50.0 | m2 | アスカーフ       | 15.8 | m  |
| 4年災 | 8次 | 888  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 椎葉村    | 大河内    | 一般村道 | 矢立合戦原線   |  |     |  |     |  |     | ブロック積(道直裏有)    | 2.0     | m2 | 小口止工           | 2.0     | 基  | アスファルト舗装    | 4.8   | m2 | 路盤工         | 4.8  | m2 | 舗装版切断工      | 9.2  | m  |
| 4年災 | 8次 | 889  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 椎葉村    | 大河内    | 2級村道 | 間柏原尾崎線   |  |     |  |     |  |     | プレシ型 H≤1.8m    | 7.0     | m  | 舗装版取壊工         | 0.9     | m3 | 舗装版切断工      | 14.3  | m  | アスファルト舗装工   | 23.0 | m2 | 路盤工         | 23.0 | m2 |
| 4年災 | 8次 | 890  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 椎葉村    | 大河内    | 2級村道 | 間柏原尾崎線   |  |     |  |     |  |     | プレシ型 H≤1.3m    | 2.0     | m  | プレシ型 H≤1.6m    | 1.0     | m  | プレシ型 H≤1.8m | 2.0   | m  | プレシ型 H≤2.1m | 4.0  | m  | プレシ型 H≤2.6m | 2.0  | m  |
| 4年災 | 8次 | 891  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 椎葉村    | 大河内    | 一般村道 | 矢立合戦原線   |  |     |  |     |  |     | ブロック積(道直裏有)    | 35.0    | m2 | 小口止工           | 2.0     | 基  | 雑工(取付工)     | 1.0   | 式  |             |      |    |             |      |    |
| 4年災 | 8次 | 892  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 椎葉村    | 大河内    | 一般村道 | 春向線      |  |     |  |     |  |     | ブロック積(道直裏有)    | 31.0    | m2 | 小口止工           | 2.0     | 基  | 構造物取壊工      | 1.4   | m3 | 排水工         | 1.0  | m  | 雑工(取付工)     | 1.0  | 式  |
| 4年災 | 8次 | 893  | 延岡土木事務所 | 市町村工事       | 延岡市    | 北方町早上  | 一般市道 | 荒平猿渡線    |  |     |  |     |  |     | 大型ブロック積        | 110.0   | m2 | もたれ擁壁工         | 8.0     | m3 | Gr コン       | 13.0  | m  | ガードレール基礎工   | 13.0 | m  | アスファルト舗装工   | 32.0 | m2 |
| 4年災 | 8次 | 894  | 延岡土木事務所 | 市町村工事       | 延岡市    | 松山町    | 一般市道 | 松山宇和田線   |  |     |  |     |  |     | 大型ブロック積        | 115.0   | m2 | もたれ擁壁工         | 4.8     | m3 | Gr コン       | 19.0  | m  | ガードレール基礎工   | 19.0 | m  | ガードレール撤去工   | 19.0 | m  |
| 4年災 | 8次 | 895  | 延岡土木事務所 | 市町村工事       | 延岡市    | 北方町藤の木 | 一般市道 | 藤の木線     |  |     |  |     |  |     | コンクリート擁壁H≤5m   | 47.0    | m3 | 落石防護柵          | 6.6     | m  | 水抜き暗渠工      | 2.0   | m  | 張りコンクリート工   | 23.0 | m2 | モル吹付8~10cm  | 84.0 | m2 |
| 4年災 | 8次 | 896  | 延岡土木事務所 | 市町村工事       | 延岡市    | 北方町笠下  | 2級市道 | 桑水流笠下線   |  |     |  |     |  |     | 大型ブロック積        | 116.0   | m2 | もたれ擁壁工         | 13.0    | m3 | Gr コン       | 12.5  | m  | ガードレール基礎工   | 12.5 | m  | コンクリート舗装    | 53.0 | m  |
| 4年災 | 8次 | 897  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 高千穂町</ |        |      |          |  |     |  |     |  |     |                |         |    |                |         |    |             |       |    |             |      |    |             |      |    |

令和4年発生災害 第8次査定決定概要一覽

宮崎県

| 年災  | 査定 | 工事番号 | 事務所名    | 県・市町村<br>工事 | 位置   | 路河川名等  | 決定概要 |              |  |    |      |      |     |  |            |       |                |            |       |                |                 |       |                |             |       |                |               |       |                |
|-----|----|------|---------|-------------|------|--------|------|--------------|--|----|------|------|-----|--|------------|-------|----------------|------------|-------|----------------|-----------------|-------|----------------|-------------|-------|----------------|---------------|-------|----------------|
|     |    |      |         |             |      |        | 復旧延長 | 左岸・右岸        |  |    | 概要1  |      | 概要2 |  | 概要3        |       | 概要4            |            | 概要5   |                |                 |       |                |             |       |                |               |       |                |
| 4年災 | 8次 | 928  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 日之影町 | 分城     | 一般町道 | 興地はじの尾線      |  |    |      |      |     |  | ブロック積 道直裏有 | 202.0 | m <sup>2</sup> | 小口止工       | 2.0   | 基              | プレキャストガードレール基礎工 | 52.0  | m              | Gr コン       | 51.0  | m              | コンクリート舗装      | 43.0  | m <sup>2</sup> |
| 4年災 | 8次 | 929  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 日之影町 | 七折     | 一般町道 | 長谷川中尾線       |  |    |      |      |     |  | 盛土工 購入土    | 150.0 | m <sup>3</sup> | ブロック積 道直裏有 | 139.0 | m <sup>2</sup> | 小口止工            | 6.0   | 基              | ガードレール基礎工   | 8.5   | m              | Gr 土中         | 16.0  | m              |
| 4年災 | 8次 | 930  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 日之影町 | 七折     | 一般町道 | 深角日之影線       |  |    |      |      |     |  | 切土工        | 64.0  | m <sup>3</sup> | 現場吹付法砕工 モル | 48.0  | m <sup>2</sup> | 現場吹付法砕工 植生      | 96.0  | m <sup>2</sup> | 既設モルタル吹付取壊工 | 14.0  | m <sup>2</sup> |               |       |                |
| 4年災 | 8次 | 931  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 日之影町 | 七折     | 1級町道 | 深角日之影線       |  |    |      |      |     |  | 盛土工 購入土    | 20.0  | m <sup>3</sup> | ブロック積 道直裏有 | 57.0  | m <sup>2</sup> | 小口止工            | 1.0   | 基              | 雑工(取付工)     | 1.0   | 式              |               |       |                |
| 4年災 | 8次 | 932  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 日之影町 | 分城     | 一般町道 | 築崎二又線        |  |    |      |      |     |  | ブロック積      | 128.0 | m <sup>2</sup> | 小口止工       | 1.0   | 基              | 雑工(取付工)         | 1.0   | 式              |             |       |                |               |       |                |
| 4年災 | 8次 | 933  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 日之影町 | 分城     | 一般町道 | 築崎二又線        |  |    |      |      |     |  | 大型ブロック     | 124.0 | m <sup>2</sup> | コンクリート舗装   | 60.0  | m <sup>2</sup> | 路盤工             | 60.0  | m <sup>2</sup> | 舗装版切断工      | 5.6   | m              | 舗装版取壊工        | 3.4   | m <sup>3</sup> |
| 4年災 | 8次 | 934  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 日之影町 | 分城     | 2級町道 | 日之影家代線       |  |    |      |      |     |  | ブロック積 道直裏有 | 50.0  | m <sup>2</sup> | 小口止工       | 2.0   | 基              | ガードレール基礎工       | 15.0  | m              | Gr コン       | 15.0  | m              | アスファルト舗装      | 14.0  | m <sup>2</sup> |
| 4年災 | 8次 | 935  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 日之影町 | 岩井川    | 一般町道 | 大人高城線        |  |    |      |      |     |  | ブロック積 道直裏有 | 9.8   | m <sup>2</sup> | 小口止工       | 2.0   | 基              | 舗装版取壊工(As) 機械   | 0.4   | m <sup>2</sup> | 雑工(取付工)     | 1.0   | 式              |               |       |                |
| 4年災 | 8次 | 936  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 日之影町 | 岩井川    | 一般町道 | ニツ橋横迫線       |  |    |      |      |     |  | 大型ブロック     | 63.0  | m <sup>2</sup> | 小口止工       | 2.0   | 基              | ガードレール基礎工       | 11.0  | m              | Gr コン       | 11.0  | m              | 植生マット工        | 107.0 | m <sup>2</sup> |
| 4年災 | 8次 | 937  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 日之影町 | 七折     | 一般町道 | 小菅上鹿川線       |  |    |      |      |     |  | ブロック積 道直裏有 | 22.0  | m <sup>2</sup> | 小口止工       | 2.0   | 基              | 雑工(取付工)         | 1.0   | 式              |             |       |                |               |       |                |
| 4年災 | 8次 | 938  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 日之影町 | 分城     | 一般町道 | 大山荒口線        |  |    |      |      |     |  | ブロック積 道直裏有 | 35.0  | m <sup>2</sup> | ブロック積 道直裏有 | 55.0  | m <sup>2</sup> | 小口止工            | 1.0   | 基              | ガードレール基礎工   | 34.0  | m              | アスファルト舗装      | 24.0  | m <sup>2</sup> |
| 4年災 | 8次 | 939  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 日之影町 | 七折     | 一般町道 | 鹿川八戸線        |  |    |      |      |     |  | ブロック積 道直裏有 | 29.0  | m <sup>2</sup> | 小口止工       | 2.0   | 基              | 雑工(取付工)         | 1.0   | 式              |             |       |                |               |       |                |
| 4年災 | 8次 | 940  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 日之影町 | 岩井川    | 一般町道 | 尾弘諸塚線        |  |    |      |      |     |  | ブロック積 道直裏有 | 20.0  | m <sup>2</sup> | 小口止工       | 1.0   | 基              | 舗装版取壊工(As) 機械   | 1.6   | m <sup>2</sup> | 雑工(取付工)     | 1.0   | 式              |               |       |                |
| 4年災 | 8次 | 941  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 五ヶ瀬町 | 鞍岡     | 普通河川 | 五ヶ瀬川水系 倉本川   |  |    | 右岸   | 41.0 | m   |  | ブロック積      | 122.0 | m <sup>2</sup> | 小口止工       | 1.0   | 基              | 工事用道路 敷鉄板       | 80.0  | m              | 掛樋工         | 45.0  | m              | 大型土のう工        | 1.0   | 袋              |
| 4年災 | 8次 | 942  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 五ヶ瀬町 | 鞍岡     | 普通河川 | 五ヶ瀬川水系 倉本川   |  | 左岸 | 29.0 | m    |     |  | ブロック積      | 88.0  | m <sup>2</sup> | 工事用道路 敷鉄板  | 95.0  | m <sup>2</sup> | 掛樋工             | 33.0  | m              | 大型土のう工      | 2.0   | 袋              | 締切排水工         | 1.0   | 箇所             |
| 4年災 | 8次 | 943  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 五ヶ瀬町 | 鞍岡     | 普通河川 | 五ヶ瀬川水系 倉本川   |  |    | 右岸   | 18.0 | m   |  | ブロック積      | 92.0  | m <sup>2</sup> | 小口止工       | 1.0   | 基              | 工事用道路 敷砂利       | 37.0  | m              | 工事用道路 敷鉄板   | 73.0  | m              | 掛樋工           | 22.0  | m              |
| 4年災 | 8次 | 944  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 五ヶ瀬町 | 鞍岡     | 普通河川 | 五ヶ瀬川水系 倉本川   |  |    | 右岸   | 9.5  | m   |  | ブロック積      | 36.0  | m <sup>2</sup> | 小口止工       | 1.0   | 基              | 工事用道路 敷砂利       | 8.0   | m              | 工事用道路 敷鉄板   | 107.0 | m              | 掛樋工           | 14.5  | m              |
| 4年災 | 8次 | 945  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 五ヶ瀬町 | 鞍岡     | 普通河川 | 五ヶ瀬川水系 大石の内川 |  |    | 右岸   | 24.0 | m   |  | ブロック積      | 71.0  | m <sup>2</sup> | 小口止工       | 2.0   | 基              | 構造物取壊工          | 8.0   | m <sup>3</sup> | 工事用道路 敷鉄板   | 29.0  | m              | 掛樋工           | 28.0  | m              |
| 4年災 | 8次 | 946  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 五ヶ瀬町 | 三ヶ所    | 普通河川 | 五ヶ瀬川水系 高畑川   |  | 左岸 | 15.0 | m    |     |  | ブロック積      | 71.0  | m <sup>2</sup> | 小口止工       | 5.0   | 基              | 掛樋工             | 38.0  | m              | 工事用道路 敷鉄板   | 73.0  | m              | 大型土のう工        | 3.0   | 袋              |
| 4年災 | 8次 | 947  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 五ヶ瀬町 | 三ヶ所    | 普通河川 | 五ヶ瀬川水系 戸川川   |  |    | 右岸   | 45.2 | m   |  | ブロック積      | 145.0 | m <sup>2</sup> | 小口止工       | 4.0   | 基              | 掛樋工             | 53.2  | m              | 工事用道路 敷鉄板   | 57.0  | m              | 工事用道路 敷砂利     | 25.0  | m              |
| 4年災 | 8次 | 948  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 五ヶ瀬町 | 三ヶ所    | 普通河川 | 五ヶ瀬川水系 戸根川   |  | 左岸 | 19.6 | m    |     |  | ブロック積      | 60.0  | m <sup>2</sup> | 小口止工       | 1.0   | 基              | 掛樋工             | 21.2  | m              | 工事用道路 敷砂利   | 15.0  | m              | 工事用道路 敷鉄板     | 59.0  | m              |
| 4年災 | 8次 | 949  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 五ヶ瀬町 | 三ヶ所    | 普通河川 | 五ヶ瀬川水系 戸根川   |  |    | 右岸   | 4.5  | m   |  | ブロック積      | 14.0  | m <sup>2</sup> | 小口止工       | 2.0   | 基              | 掛樋工             | 11.0  | m              | 工事用道路 敷砂利   | 16.0  | m              | 締切排水工         | 1.0   | 箇所             |
| 4年災 | 8次 | 950  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 五ヶ瀬町 | 三ヶ所    | 2級町道 | 坂本一の瀬線       |  |    |      |      |     |  | アスファルト舗装   | 213.0 | m <sup>2</sup> | 路盤工        | 213.0 | m <sup>2</sup> | 舗装版取壊工          | 10.0  | m <sup>3</sup> | 舗装版切断工      | 64.3  | m              |               |       |                |
| 4年災 | 8次 | 951  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 五ヶ瀬町 | 三ヶ所    | 2級町道 | 宮の原・兼ヶ瀬線     |  |    |      |      |     |  | ブロック積 道直裏有 | 16.0  | m <sup>2</sup> | 小口止工       | 2.0   | 基              | コンクリート舗装        | 3.7   | m <sup>2</sup> | 路盤工         | 3.7   | m <sup>2</sup> | 舗装版取壊工        | 0.4   | m <sup>3</sup> |
| 4年災 | 8次 | 952  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 五ヶ瀬町 | 三ヶ所    | 一般町道 | 戸川・荒谷線       |  |    |      |      |     |  | ブロック積 道直裏有 | 22.0  | m <sup>2</sup> | 小口止工       | 1.0   | 基              | アスファルト舗装        | 3.7   | m <sup>2</sup> | 路盤工         | 3.7   | m <sup>2</sup> | 舗装版取壊工(As) 人力 | 3.7   | m <sup>2</sup> |
| 4年災 | 8次 | 953  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 五ヶ瀬町 | 三ヶ所    | 一般町道 | 赤谷・天貴部線      |  |    |      |      |     |  | ブロック積 道直裏有 | 46.0  | m <sup>2</sup> | 小口止工       | 2.0   | 基              | 雑工(取付工)         | 1.0   | 式              |             |       |                |               |       |                |
| 4年災 | 8次 | 954  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 五ヶ瀬町 | 三ヶ所    | 一般町道 | 室野・越次線       |  |    |      |      |     |  | ブロック積 道直裏有 | 23.0  | m <sup>2</sup> | 小口止工       | 2.0   | 基              | アスファルト舗装        | 4.0   | m <sup>2</sup> | 路盤工         | 4.0   | m <sup>2</sup> | 舗装版取壊工(As) 人力 | 4.0   | m <sup>2</sup> |
| 4年災 | 8次 | 955  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 五ヶ瀬町 | 桑野内    | 一般町道 | 興地・北の迫線      |  |    |      |      |     |  | ブロック積 道直裏有 | 40.0  | m <sup>2</sup> | 小口止工       | 2.0   | 基              | アスファルト舗装        | 4.7   | m <sup>2</sup> | 路盤工         | 4.7   | m <sup>2</sup> | 舗装版取壊工(As) 人力 | 4.7   | m <sup>2</sup> |
| 4年災 | 8次 | 956  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 五ヶ瀬町 | 桑野内    | 一般町道 | 興地・北の迫線      |  |    |      |      |     |  | ブロック積 道直裏有 | 58.0  | m <sup>2</sup> | 小口止工       | 2.0   | 基              | コンクリート舗装        | 9.6   | m <sup>2</sup> | 路盤工         | 9.6   | m <sup>2</sup> | 舗装版取壊工        | 1.0   | m <sup>3</sup> |
| 4年災 | 8次 | 957  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 五ヶ瀬町 | 桑野内    | 一般町道 | 土生・上赤線       |  |    |      |      |     |  | 植生基材吹付工    | 45.0  | m <sup>2</sup> | モル吹付8~10cm | 80.0  | m <sup>2</sup> | 切土工             | 36.0  | m <sup>3</sup> |             |       |                |               |       |                |
| 4年災 | 8次 | 958  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 五ヶ瀬町 | 桑野内    | 一般町道 | 土生・上赤線       |  |    |      |      |     |  | ブロック積 道直裏有 | 75.0  | m <sup>2</sup> | 小口止工       | 2.0   | 基              | コンクリート舗装        | 13.0  | m <sup>2</sup> | 路盤工         | 13.0  | m <sup>2</sup> | 舗装版取壊工        | 1.3   | m <sup>3</sup> |
| 4年災 | 8次 | 959  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 五ヶ瀬町 | 桑野内    | 一般町道 | 土生・上赤線       |  |    |      |      |     |  | ブロック積 道直裏有 | 159.0 | m <sup>2</sup> | 小口止工       | 4.0   | 基              | アスファルト舗装        | 26.0  | m <sup>2</sup> | 路盤工         | 26.0  | m <sup>2</sup> | 舗装版取壊工(As) 人力 | 12.0  | m <sup>2</sup> |
| 4年災 | 8次 | 960  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 五ヶ瀬町 | 鞍岡     | 一般町道 | 中入線          |  |    |      |      |     |  | ブロック積 道直裏有 | 33.0  | m <sup>2</sup> | 小口止工       | 2.0   | 基              | アスファルト舗装        | 4.0   | m <sup>2</sup> | 路盤工         | 4.0   | m <sup>2</sup> | 舗装版取壊工(As) 人力 | 3.6   | m <sup>2</sup> |
| 4年災 | 8次 | 961  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 五ヶ瀬町 | 三ヶ所    | 1級町道 | 赤谷・川久保線      |  |    |      |      |     |  | ブロック積 道直裏有 | 40.0  | m <sup>2</sup> | 小口止工       | 2.0   | 基              | アスファルト舗装        | 4.0   | m <sup>2</sup> | 路盤工         | 4.0   | m <sup>2</sup> | 舗装版取壊工(As) 人力 | 4.0   | m <sup>2</sup> |
| 4年災 | 8次 | 962  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 五ヶ瀬町 | 桑野内    | 一般町道 | 横通・古戸野支線     |  |    |      |      |     |  | ブロック積 道直裏有 | 10.0  | m <sup>2</sup> | 小口止工       | 1.0   | 基              | アスファルト舗装        | 1.8   | m <sup>2</sup> | 路盤工         | 1.8   | m <sup>2</sup> | 舗装版取壊工(As) 人力 | 1.8   | m <sup>2</sup> |
| 4年災 | 8次 | 963  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 五ヶ瀬町 | 桑野内    | 一般町道 | 古戸野・上赤線      |  |    |      |      |     |  | ブロック積 道直裏有 | 61.0  | m <sup>2</sup> | 小口止工       | 2.0   | 基              | アスファルト舗装        | 131.0 | m <sup>2</sup> | 路盤工         | 131.0 | m <sup>2</sup> | 舗装版取壊工        | 5.2   | m <sup>3</sup> |
| 4年災 | 8次 | 964  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 五ヶ瀬町 | 桑野内    | 一般町道 | 古戸野・上赤線      |  |    |      |      |     |  | ブロック積 道直裏有 | 11.0  | m <sup>2</sup> | 小口止工       | 2.0   | 基              | 雑工(取付工)         | 1.0   | 式              |             |       |                |               |       |                |
| 4年災 | 8次 | 965  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 五ヶ瀬町 | 鞍岡     | 一般町道 | 笠部線          |  |    |      |      |     |  | ブロック積 道直裏有 | 49.0  | m <sup>2</sup> | 小口止工       | 2.0   | 基              | アスファルト舗装        | 6.6   | m <sup>2</sup> | 路盤工         | 6.6   | m <sup>2</sup> | 舗装版取壊工(As) 人力 | 3.0   | m <sup>2</sup> |
| 4年災 | 8次 | 966  | 西臼杵支庁   | 市町村工事       | 五ヶ瀬町 | 三ヶ所    | 一般町道 | 大内谷線         |  |    |      |      |     |  | ブロック積 道直裏有 | 90.0  | m <sup>2</sup> | 小口止工       | 2.0   | 基              | アスファルト舗装        | 364.0 | m <sup>2</sup> | 路盤工         | 364.0 | m <sup>2</sup> | アスカーフ         | 56.4  | m              |
| 4年災 | 8次 | 967  | 小林土木事務所 | 県工事         | 小林市  | 東方     | 一般河川 | 大淀川水系 岩瀬川    |  |    | 右岸   | 9.0  | m   |  | ブロック積      | 42.0  | m <sup>2</sup> | 小口止工       | 2.0   | 基              | 仮締切排水工          | 1.0   | 箇所             | 工事用道路       | 100.0 | m              | 大型土のう工        | 54.0  | 袋              |
| 4年災 | 8次 | 968  | 日向土木事務所 | 県工事         | 美郷町  | 南郷村鬼神野 | 一般河川 | 小丸川水系 小丸川    |  |    | 右岸   | 8.0  | m   |  | ブロック積      | 26.0  | m <sup>2</sup> | 小口止工       | 1.0   | 基              | 構造物取壊工          | 1.1   | m <sup>3</sup> | 工事用道路(敷鉄板)  | 43.0  | m              | 雑工(練石積工)      | 3.3   | m <sup>2</sup> |
| 4年災 | 8次 | 969  | 西臼杵支庁   | 県工事         | 五ヶ瀬町 | 鞍岡     | 一般国道 | 国道265号       |  |    |      |      |     |  | 根継工        | 45.0  | m <sup>3</sup> | 工事用道路      | 77.0  | m              | 大型土のう工          | 39.0  | 袋              | 仮締切排水工      | 1.0   | 箇所             |               |       |                |