

令和5年発生災害 第6次査定決定概要一覧

宮崎県

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村	位置	決定概要																												
						路河川名等			復旧延長	左岸・右岸		概要1					概要2			概要3			概要4		概要5									
5年災	6次	9	日向土木事務所	県工事	椎葉村 下福良	一般国道	国道327号					崩土取除工	17.0	m3	モル吹付 8cm	134.0	m2	吹付法面取壊工	42.0	m2	小口止工	2.0	基	集水樹	3.0	基								
5年災	6次	10	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市 清武町木原	主要地方道	宮崎北郷線					多数アンカー工	51.0	m2	圧縮補強土工	54.0	本	ブロック積	3.6	m2	小口止工	5.0	基	雑工(すり付け工)	1.0	式	構造物取壊工	2.8	m3					
5年災	6次	11	串間土木事務所	県工事	串間市 本城	二級河川	千野川水系	千野川			左岸	31.5	m	ブロック積	50.0	m2	鋼矢板打込(10H型)	35.0	枚	小口止工	5.0	基	雑工(すり付け工)	1.0	式	構造物取壊工	2.8	m3						
5年災	6次	95	高岡土木事務所	県工事	国富町 大字深年	一般河川	大淀川水系	深年川			右岸	100.0	m	ブロック積	545.0	m2	小口止工	2.0	基	横帯工	1.0	基	構造物取壊工	74.0	m3	瀨替工	66.0	m3						
5年災	6次	97	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市 大字堤内	一般河川	大淀川水系	明久川			右岸	84.5	m	ブロック積	211.0	m2	鋼矢板工	69.0	枚	小口止工	3.0	基	張芝工 野芝	133.0	m2	根固ブロック2.0t	147.0	個						
5年災	6次	103	小林土木事務所	県工事	小林市 真方	一般河川	大淀川水系	真方川			左岸	51.0	m	大型ブロック	315.0	m2	小口止工	2.0	基	張芝工 野芝	5.6	m2	構造物取壊工	90.0	m3	工事用道路	103.0	m						
5年災	6次	107	小林土木事務所	県工事	小林市 真方	一般河川	大淀川水系	真方川			右岸	35.0	m	ブロック積	189.0	m2	小口止工	2.0	基	根固めブロック	14.0	個	工事用道路	101.6	m	大型土のう工	59.0	袋						
5年災	6次	110	小林土木事務所	県工事	小林市 真方	一般河川	大淀川水系	真方川			左岸	14.0	m	大型ブロック	87.0	m2	小口止工	2.0	基	工事用道路	105.3	m	大型土のう工	39.0	袋	掛樋工	133.8	m						
5年災	6次	111	小林土木事務所	県工事	小林市 野原町三ヶ野山	一般河川	大淀川水系	大沢津川			左岸	61.0	m	ブロック積	331.0	m2	小口止工	11.0	基	張芝工 野芝	58.0	m2	床張ブロック工	61.0	m	構造物取壊工	137.0	m3						
5年災	6次	112	小林土木事務所	県工事	小林市 真方	一般河川	大淀川水系	真方川			右岸	45.7	m	ブロック積	251.0	m2	小口止工	1.0	基	張芝工 野芝	103.0	m2	工事用道路	178.0	m	根固めブロック(2.0t)	12.0	個						
5年災	6次	116	小林土木事務所	県工事	高岡町 広原	一般河川	大淀川水系	辻の堂川			左岸	48.0	m	ブロック積	256.0	m2	小口止工	4.0	基	張芝工 野芝	28.0	m2	構造物取壊工	46.0	m3	根固めブロック(2t)	32.0	個						
5年災	6次	117	小林土木事務所	県工事	小林市 堤	一般河川	大淀川水系	辻の堂川			左岸	35.0	m	ブロック積	187.0	m2	小口止工	3.0	基	構造物取壊工	14.0	m3	張芝工	95.0	m2	根固めブロック(2.0t)	12.0	個						
5年災	6次	118	小林土木事務所	県工事	小林市 南西方	一般河川	大淀川水系	石氷川			右岸	51.6	m	ブロック積	270.0	m2	小口止工	2.0	基	張芝工	74.0	m2	構造物取壊工	71.0	m3	工事用道路	202.0	m						
5年災	6次	126	高岡土木事務所	県工事	国富町 大字木脇	主要地方道	佐土原国富線						9.0	m	大型ブロック積	47.0	m2	小口止工	1.0	基	アスファルト舗装	4.5	m2	転落防止柵撤去・設置(再利用)	12.0	m	汚濁防止フェンス	20.0	m					
5年災	6次	130	高岡土木事務所	県工事	国富町 大字本庄	主要地方道	宮崎須木線						11.0	m	大型ブロック積	76.0	m2	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	12.0	m2	アスカーブ	11.0	m	転落防止柵撤去・設置(再利用)	12.0	m					
5年災	6次	136	西郷土木事務所	県工事	椎葉村 大字大河内	一般国道	国道265号						52.0	m	ジオテキ補強土壁	1,400.0	m3	ブロック積	214.0	m2	小口止工	2.0	基	L型側溝	43.3	m	アスカーブ	45.0	m					
5年災	6次	138	高鍋土木事務所	県工事	木城町 大字中之又	一般河川	小丸川水系	小丸川			左岸	200.0	m	流木除去対象数量	1,526.0	m3			水路工	9.2	m	張芝工	57.0	m2	構造物取壊工(有筋)	3.4	m3	工事用道路(敷砂利)	62.8	m				
5年災	6次	139	美郷土木事務所	県工事	美郷町 南郷鬼神野	一般河川	小丸川水系	小丸川			左岸	29.0	m	ブロック積	207.0	m2			盛土工	101.0	m3	大型ブロック	264.0	m2	ブロック積	23.0	m2	Gr コン中 撤去	28.0	m				
5年災	6次	144	日向土木事務所	県工事	美郷町 南郷鬼神野	一般国道	国道388号						26.2	m	切土工	521.0	m3			盛土工	101.0	m3	大型ブロック	264.0	m2	ブロック積	23.0	m2	Gr コン中 撤去	28.0	m			
5年災	6次	145	延岡土木事務所	県工事	延岡市 北方町下鹿川	一般県道	上祝子綱の瀬線						17.8	m	アンカー補強土壁	283.0	m3	Gr基礎工	17.8	m	Gr コン	17.8	m	張コンクリート	32.0	m2	アスファルト舗装	74.0	m2					
5年災	6次	146	延岡土木事務所	県工事	延岡市 北川町川内名	一般県道	岩戸延岡線						62.0	m	ブロック積	133.0	m2	大型ブロック	410.0	m2	小口止工	3.0	基	アスファルト舗装	194.0	m2	路盤工	194.0	m2					
5年災	6次	152	西臼杵支庁	県工事	日之影町 大字七折	一般県道	北方高千穂線						32.0	m	大型ブロック	322.0	m2	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	164.0	m2	路盤工	164.0	m2	Gr コン	28.0	m					
5年災	6次	155	西臼杵支庁	県工事	高千穂町 大字三田井	主要地方道	諸塚高千穂線						124.0	m	緑化ブロック積	129.0	m2	小口止工	2.0	基	現場吹付法砕工	193.0	m2	ブロック舗装	3.6	m2	路盤工	3.6	m2					
5年災	6次	166	都城土木事務所	市町村工事	都城市 夏尾町	1級市道	高野・夏尾線						14.6	m	テラセル擁壁工	70.0	m2	ジオセルマットレス工	41.0	m2	アスファルト舗装	58.0	m2	路盤工	58.0	m2	アスカーブ	14.6	m					
5年災	6次	167	都城土木事務所	市町村工事	都城市 夏尾町	1級市道	高野・夏尾線						9.4	m	テラセル擁壁工	36.0	m2	ジオセルマットレス工	24.0	m2	アスファルト舗装	29.0	m2	路盤工	29.0	m2	舗装版切断工	9.4	m					
5年災	6次	168	小林土木事務所	市町村工事	えびの市 大河平	普通河川	川内川水系	鍋倉川			右岸	20.1	m	ブロック積	40.0	m2	小口止工	4.0	基	構造物撤去工	5.0	m3	締切排水工	2.0	箇所	工事用道路	115.0	m						
5年災	6次	169	小林土木事務所	市町村工事	えびの市 大河平	一般市道	大河平上村線						26.0	m	モル吹付 8cm	407.0	m2			かご工	146.6	m	張芝工	502.0	m2	縦排水工	36.6	m	樹設置工	2.0	基	ガッター工	22.0	m
5年災	6次	170	小林土木事務所	市町村工事	えびの市 大河平	一般市道	鍋倉吉幸田線						23.0	m	ブロック積	46.0	m2	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装工	6.5	m2	アスカーブ	10.0	m	舗装版取壊工	3.5	m2					
5年災	6次	171	小林土木事務所	市町村工事	えびの市 大河平	一般市道	鍋倉吉幸田線						10.0	m	ブロック積	88.0	m2	小口止工	2.0	基	U型側溝布設工	30.0	m	アスファルト舗装工	15.0	m2	舗装版切断工(AS)	32.0	m					
5年災	6次	172	小林土木事務所	市町村工事	えびの市 大河平	一般市道	上鍋倉2号線						30.0	m	大型ブロック	226.0	m2	小口止工	2.0	基	横断暗渠	4.0	m	アスファルト舗装	44.0	m2	路盤工	44.0	m2					
5年災	6次	198	日向土木事務所	市町村工事	美郷町 西郷山三ヶ	2級町道	山瀬橋・長崎線						33.0	m	大型ブロック	508.0	m2	ブロック積	55.0	m2	小口止工	4.0	基	根継工	140.0	m3	アスファルト舗装	774.0	m2					
5年災	6次	210	日向土木事務所	市町村工事	美郷町 西郷山三ヶ	一般町道	下山瀬・山瀬線						236.7	m	大型ブロック	508.0	m2	ブロック積	55.0	m2	小口止工	4.0	基	根継工	140.0	m3	アスファルト舗装	774.0	m2					
5年災	6次	236	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市 北方町早上	一般市道	猿渡線						16.5	m	ブロック積 道直裏有	76.0	m2	小口止工	2.0	基	コンクリート舗装	8.2	m2	舗装版取壊工	8.2	m2	Gr コン	16.5	m					
5年災	6次	275	西臼杵支庁	県工事	高千穂町 大字押方	一般県道	土生高千穂線						4.6	m	ブロック積	13.0	m2	小口止工	2.0	基	ガードレール基礎工	4.6	m	アスファルト舗装	2.5	m2	路盤工	2.5	m2					
5年災	6次	276	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市 古城町	一般河川	大淀川水系	古城川			左岸	22.5	m	ブロック積	72.0	m2	小口止工	2.0	基	張芝工	38.0	m2	重力式擁壁	3.3	m3	根固ブロック2.0t	45.0	個						
5年災	6次	283	高鍋土木事務所	市町村工事	都農町 大字河北	一般町道	平山11号線						78.0	m	切土工	2,091.0	m3	植生マット工	622.0	m2	現場打軽量法砕工	153.0	m2	側溝	50.0	m	アスファルト舗装	153.0	m2					
5年災	6次	286	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市 北川町川内名	一般市道	木戸屋岩スリ線						18.8	m	大型ブロック積	102.0	m2	小口止工	2.0	基	路側工	18.8	m	アスファルト舗装工	49.0	m2	路盤工	49.0	m2					
5年災	6次	288	日向土木事務所	県工事	美郷町 西郷田代	一般国道	国道327号						21.3	m	大型ブロック	204.0	m2	小口止工	2.0	基	構造物取壊工	44.0	m3	舗装版取壊工	4.8	m3	アスファルト舗装	76.0	m2					
5年災	6次	292	延岡土木事務所	県工事	延岡市 宮長町	一般県道	岩戸延岡線						10.0	m	重力式擁壁	46.0	m3	側溝	10.3	m	溜掛	1.0	基	横断暗渠	1.0	m	落石防護柵(横ロープ設置工)	1.0	式					
5年災	6次	293	西臼杵支庁	県工事	日之影町 岩井川	一般県道	宇納間日之影線						30.0	m	高エネルギー吸収型落石防護柵工	360.0	m2	モルタル吹付工	535.0	m2	Gr 土中	25.0	m	工事用道路 敷鉄板	25.5	m								
5年災	6次	294	宮崎土木事務所	市町村工事	宮崎市 佐土原町下田島	一般市道	春日台29号線						7.2	m	盛土工	231.0	m3	水平排水工	20.0	m3	張芝工	205.0	m2	舗装版取壊工	0.1	m3	アスファルト舗装	2.3	m2					
5年災	6次	295	都城土木事務所	市町村工事	都城市 吉之元町	一般市道	田野162号線						20.0	m	ジオテキ補強土壁	373.0	m3	現場吹付法砕工(植生基材)	126.0	m2	アスファルト舗装	56.0	m2	路盤工	56.0	m2	雑工(取付工)	1.0	式					
5年災	6次	297	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市 北川町川内名	一般市道	上祝子上鹿川線						10.5	m	ブロック積 道直裏有	49.0	m2	小口止工	2.0	基	路側工	10.5	m	アスファルト舗装工	6.0	m2	路盤工	6.8	m2					