

令和5年発生災害 第1次査定決定概要一覽

宮崎県

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村 工事	位置	路河川名等	決定概要																						
							復旧延長		左岸・右岸			概要1					概要2			概要3		概要4		概要5					
							延長	単位	左岸	右岸	延長	単位	概要1	概要2	概要3	概要4	概要5	概要6	概要7	概要8	概要9	概要10	概要11	概要12					
5年災	1次	59	小林土木事務所	市町村工事	小林市 真方	一般市道 下ノ馬場・北小林原線	17.0	m					L型擁壁	17.0	m	舗装版切断工	20.7	m	舗装版取壊工	32.0	m ²	アスファルト舗装	32.0	m ²	路盤工	32.0	m ²		
5年災	1次	60	小林土木事務所	市町村工事	小林市 北西方	1級市道 種子田・深草線	12.0	m					ブロック積	57.0	m ²	小口止工	2.0	基	舗装版切断工	12.6	m	舗装版取壊工	3.6	m ²	アスファルト舗装	18.0	m ²		
5年災	1次	61	小林土木事務所	市町村工事	小林市 南西方	一般市道 十三塚下水流線	23.7	m					法面保護擁壁工	179.0	m ²	舗装版切断工(As)	33.3	m	舗装版取壊工(As)	71.0	m ²	アスファルト舗装	81.0	m ²	路盤工(As)	81.0	m ²		
5年災	1次	62	小林土木事務所	市町村工事	小林市 堤	2級市道 川無・後谷線	13.5	m					L型擁壁	14.0	m	舗装版切断工	16.5	m	舗装版取壊工	22.0	m ²	アスファルト舗装	22.0	m ²	路盤工	22.0	m ²		
5年災	1次	63	小林土木事務所	市町村工事	小林市 南西方	1級市道 平ノ前・出ノ山線	8.0	m					ブロック積	29.0	m ²	小口止工	2.0	基	ガードレール撤去・復旧工	8.0	m	車両用防護柵基礎工	8.0	m	舗装版切断工	10.6	m		
5年災	1次	64	小林土木事務所	市町村工事	小林市 堤	一般市道 平ノ上・川無線	6.0	m					L型擁壁	6.0	m	舗装版切断工	9.6	m	舗装版取壊工	10.0	m ²	コンクリート舗装	10.0	m ²	路盤工	10.0	m ²		
5年災	1次	65	小林土木事務所	市町村工事	小林市 南西方	一般市道 平川・窪田線	4.0	m					L型擁壁	4.0	m	舗装版切断工	8.8	m	舗装版取壊工	10.0	m ²	アスファルト舗装	11.0	m ²	路盤工	11.0	m ²		
5年災	1次	66	小林土木事務所	市町村工事	小林市 東方	一般市道 栗巣野・谷ノ木線	8.0	m					L型擁壁	8.0	m	舗装版切断工	14.4	m	舗装版取壊工	25.0	m ²	アスファルト舗装	25.0	m ²	路盤工	25.0	m ²		
5年災	1次	67	小林土木事務所	市町村工事	小林市 南西方	2級市道 板橋・十三塚線	5.2	m					ブロック積	7.3	m ²	舗装版切断工	6.6	m	舗装版取壊工	3.7	m ²	アスファルト舗装	3.9	m ²	路盤工	3.9	m ²		
5年災	1次	68	小林土木事務所	市町村工事	小林市 南西方	1級市道 土橋線	8.0	m					L型擁壁	8.0	m	舗装版切断工	13.1	m	舗装版取壊工	20.0	m ²	アスファルト舗装	22.0	m ²	路盤工	22.0	m ²		
5年災	1次	69	小林土木事務所	市町村工事	小林市 東方	一般市道 坂ノ下線	5.0	m					ブロック積	23.0	m ²	小口止工	2.0	基	排水工(φ300)	8.3	m	樹工500型	1.0	基	既設側溝300布設替工	2.0	m		
5年災	1次	70	小林土木事務所	市町村工事	小林市 南西方	一般市道 新屋敷・平川線	10.9	m					L型擁壁	11.0	m	舗装版切断工	22.4	m	舗装版取壊工	34.0	m ²	アスファルト舗装	34.0	m ²	路盤工	34.0	m ²		
5年災	1次	71	小林土木事務所	市町村工事	小林市 東方	一般市道 永野・大久津線	9.5	m					法面保護擁壁工	71.0	m ²	張芝工 人工芝	29.0	m ²	小口止工	1.0	基	舗装版切断工	6.9	m	舗装版取壊工	4.7	m ²		
5年災	1次	72	小林土木事務所	市町村工事	小林市 真方	一般市道 永久井野・市谷線	37.6	m					L型擁壁	10.0	m	ブロック積	116.0	m ²	舗装版切断工	43.2	m	舗装版取壊工	63.0	m ²	アスファルト舗装	63.0	m ²		
5年災	1次	73	小林土木事務所	市町村工事	小林市 須木下田	一般市道 表相牟田線	18.8	m					ブロック積	73.0	m ²	小口止工	2.0	基	舗装版切断工	21.8	m	舗装版取壊工	16.0	m ²	アスファルト舗装	28.0	m ²		
5年災	1次	74	小林土木事務所	市町村工事	小林市 須木中原	一般市道 袋豆付線	6.9	m					ブロック積	15.0	m ²	小口止工	2.0	基	舗装版切断工	7.9	m	舗装版取壊工	3.4	m ²	アスファルト舗装	3.4	m ²		
5年災	1次	75	小林土木事務所	市町村工事	小林市 須木下田	一般市道 中野・小野線	26.5	m					補強土壁工	109.0	m ²	舗装版切断工(As)	26.6	m	舗装版取壊工(As)	81.0	m ²	舗装版切断工(Co)	6.0	m	舗装版取壊工(Co)	5.2	m ²		
5年災	1次	76	小林土木事務所	市町村工事	小林市 南西方	一般市道 十三塚1号線	9.3	m					L型擁壁	10.0	m	舗装版切断工	16.6	m	舗装版取壊工	32.0	m ²	アスファルト舗装	32.0	m ²	路盤工	32.0	m ²		
5年災	1次	77	小林土木事務所	市町村工事	小林市 北西方	一般市道 岡原・釜土田線	10.0	m					L型擁壁	10.0	m	舗装版切断工	14.1	m	舗装版取壊工	27.0	m ²	アスファルト舗装	28.0	m ²	路盤工	28.0	m ²		
5年災	1次	78	小林土木事務所	市町村工事	小林市 北西方	一般市道 岡原渡・深草線	7.0	m					L型擁壁	7.0	m	舗装版切断工	16.3	m	舗装版取壊工	14.0	m ²	アスファルト舗装	14.0	m ²	路盤工	14.0	m ²		
5年災	1次	79	小林土木事務所	市町村工事	小林市 北西方	一般市道 大久保・忠臣田線	3.1	m					ブロック積	10.0	m ²	小口止工	1.0	基	雑工(取付工)	1.0	式								
5年災	1次	80	小林土木事務所	市町村工事	小林市 北西方	一般市道 岡原4号線	11.0	m					L型擁壁	11.0	m	舗装版切断工	14.8	m	舗装版取壊工	20.0	m ²	アスファルト舗装	20.0	m ²	路盤工	20.0	m ²		
5年災	1次	81	小林土木事務所	市町村工事	小林市 真方	一般市道 永久井野・市谷線	31.3	m					L型擁壁	32.0	m	舗装版切断工	47.4	m	舗装版取壊工	66.0	m ²	アスファルト舗装	66.0	m ²	路盤工	66.0	m ²		
5年災	1次	82	小林土木事務所	市町村工事	小林市 南西方	一般市道 孝ノ子団地3号線	10.0	m					L型擁壁	10.0	m	舗装版切断工	14.2	m	舗装版取壊工	23.0	m ²	路盤工	25.0	m ²	コンクリート舗装	25.0	m ²		
5年災	1次	83	小林土木事務所	市町村工事	小林市 北西方	一般市道 黒仁田・永久井野線	13.0	m					L型擁壁	13.0	m	舗装版切断工	19.5	m	舗装版取壊工	37.0	m ²	アスファルト舗装	37.0	m ²	路盤工	37.0	m ²		
5年災	1次	84	小林土木事務所	市町村工事	小林市 細野	一般市道 瀬田尾・山中前線	118.5	m					モルタル吹付	2,315.0	m ²	吹付法面取壊	20.0	m ²	U型側溝400撤去・復旧	24.0	m	ガードレール撤去・復旧	8.0	m	舗装版切断工	25.2	m		
5年災	1次	85	小林土木事務所	市町村工事	小林市 細野	一般市道 青木線	11.0	m					重力式擁壁	11.0	m ³	舗装版切断工	12.9	m	舗装版取壊工	10.0	m ²	アスファルト舗装	10.0	m ²	路盤工	10.0	m ²		
5年災	1次	86	小林土木事務所	市町村工事	小林市 真方	一般市道 長者1号線	4.0	m					L型擁壁	4.0	m	舗装版切断工	9.6	m	舗装版取壊工	11.0	m ²	アスファルト舗装	11.0	m ²	路盤工	11.0	m ²		
5年災	1次	87	小林土木事務所	市町村工事	小林市 真方	普通河川 大淀川水系 永久井野川	32.0	m	左岸	32.0	m			ブロック積	166.0	m ²	小口止工	2.0	基	大型土のう工	53.0	袋	仮締切排水工	1.0	箇所	工事用道路	62.0	m	
5年災	1次	88	小林土木事務所	市町村工事	小林市 細野	普通河川 大淀川水系 熊迫川	10.5	m	左岸	10.5	m			ブロック積	36.0	m ²	小口止工	2.0	基	構造物取壊工	10.0	m ³	袋詰玉石工	7.0	袋	大型土のう工	8.0	袋	
5年災	1次	89	小林土木事務所	市町村工事	小林市 南西方	普通河川 川内川水系 立野川	11.2	m	左岸	11.2	m	右岸	4.1	m	ブロック積	53.0	m ²	小口止工	4.0	基	構造物取壊工	21.0	m ³	HP管布設工	2.4	m	水路布設替工	3.5	m
5年災	1次	91	小林土木事務所	市町村工事	小林市 南西方	普通河川 大淀川水系 新屋敷川	9.5	m	左岸	9.5	m			ブロック積	30.0	m ²	小口止工	1.0	基	掛樋工	15.5	m	仮締切排水工	1.0	箇所	大型土のう工	6.0	袋	
5年災	1次	92	小林土木事務所	市町村工事	小林市 須木奈佐木	普通河川 大淀川水系 池の迫谷川	7.4	m	左岸	7.4	m			ブロック積	21.0	m ²	盛土工	10.0	m ³	仮締切排水工	1.0	箇所	掛樋工	13.4	m	大型土のう工	2.0	袋	