

令和7年発生災害 第2次査定決定概要一覧

宮崎県

年災	査定	工事 番号	事務所名	県・市町村 工事	位置		路河川名等			決定概要																								
										復旧延長	左岸・右岸				概要1		概要2		概要3		概要4		概要5											
7年災	2次	2	西都土木事務所	県工事	西米良村	板谷		二級河川	一ツ瀬川水系	鶴瀬谷川	6.0	m					右岸	6.0	m	ブロック積	37.0	m2	大型土のう工	16.0	袋	掛樋工	60.0	m	仮締切排水工	1.0	箇所	汚濁防止フェンス工	20.0	m
7年災	2次	3	小林土木事務所	県工事	小林市	須木中原		主要地方道	宮崎須木線		30.0	m								現場吹付法砕工	784.0	m2	植生基材吹付工	558.0	m2	落石防止網工	300.0	m2	伐採工	1.0	式			
7年災	2次	5	小林土木事務所	市町村工事	小林市	堤字三本松		一般市道	平ノ上・川無線		81.0	m								ブロック積	71.0	m2	小口止工	4.0	基	重力式擁壁	79.0	m3	舗装版切断工	98.5	m	舗装版取壊工	89.0	m2
7年災	2次	7	日南土木事務所	市町村工事	日南市	中平野四丁目		1級市道	春日平野線		116.0	m								アンカー工	622.0	m	排水ボーリング	668.0	m	押え盛土工	791.0	m3	排土工	1,091.0	m3	アスファルト舗装	471.0	m2