

仕 様 書

1 調達目的

県立宮崎病院のサーバーラックが不足することから増設を行う。

2 調達物品

- ・サーバーラック 8基（参考型式：19R-274A2、19R-274B2）
- ・専用架台 8基
- ・その他付属品を含む

3 業務内容

調達物品の搬入、据え付け施工、調整を行う。

※機器類の搬入ルートを確認を事前に行うこと。

※病院の職員及び利用者に迷惑がかからないよう注意すること。

4 調達物品が満たすべき仕様

(1) サーバーラック

ラックタイプ	19 インチラックであること EIA 規格に準拠していること
ラック前面距離	60mm 以上あること
ラック柱左右間隔	ラック柱の左右間隔が 450mm 以上あること
ラック取付穴間隔	465mm(EIA 規格寸法)であること
ブラケット取付スペース	ブラケット取付部(幅 488mm)に干渉物がないこと
取付穴ピッチ	EIA 規格に準拠し、ユニバーサルピッチであること
取付穴サイズ	角穴で、9mm から 10mm であること
ケーブル取出口	ケーブル取出口が底面にあること
ラック扉通気口	十分な通気口があること 前：80%以上 後：80%以上
背面扉	両開き（観音開き）であること
転落防止策	転落防止策がなされていること

図面に記載の増設ラック①～⑥については、連結を行うこと。

なお、図面に記載の“増設ラック⑦”、“増設ラック⑧”については、既設ラックとの連結を想定している。（既設ラック型式：19R-274B2）

(2) 専用架台

架台タイプ	納入するラックが設置できる架台を選定、もしくは製作すること
耐震対策	架台とスラブ面をアンカーボルトで固定すること
水平の確保	OA フロアの高さは均一でないことから、設置するラックの水平が確保できるよう高さを調整できること
作業日程	事前に搬入日程の調整を行うこと